PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ALTONIA	PRIORIDADE Nº 73	SAM	52
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO PRAÇA		LOTE nº	1
Local da Obra:	PRAÇA CARLOS GOMES - CEP: 87505-011	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		10/10/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**Valor total Mão de Obra:**	**Valor total dos Materiais:**
R$ 1.471.075,95	**R$ 352.130,28**	**R$ 1.118.945,67**
	23,94%	**76,06%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R$ 1.471.075,95	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 76.042,84	Início da obra com instalação do tapume, mobilização do container com banheiro para os colaboradores, instalação da placa de obra e início da fundação.
Medição 2	30	R$ 366.152,31	Realização da parte estrutural, fundações, vigas baldrame, pilares e início da alvenaria e da confecção da estrutura metálica.
Medição 3	30	R$ 418.142,95	Instalação de caixa de inspeção, finalização da estrutura metálica das passarelas, finalização da parte estrutural (vigas, pilares, lajes etc), finalização da alvenaria, instalação das telhas para cobertura, impermeabilização das estruturas e realização do contrapiso.
Medição 4	30	R$ 312.802,79	Instalação das esquadrias (portas e janelas), realização de toda parte elétrica e hidrosanitária da obra, assim como instalação de louças e mateis, inicio da instalção do piso intertravado e calçada, e confecção dos bancos.
Medição 5	30	R$ 167.748,78	Instalação de revestimento cerâmico para piso e parede, finalização da execução do piso intertravado e da calçada, inicio da pintura e instalação do meio fio.
Medição 6	30	R$ 130.186,28	Instalação do piso podotatil, finalização da pintura, plantação de grama, pintura do meio fim e entrega de obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
SIMONE SBARDELOTTO VALENTE - 96476D/PR - ART/RRT Nº 1720254730349	DIEGO JARDIM PERGO:06959595908 Assinado de forma digital por DIEGO JARDIM PERGO:06959595908 Dados: 2025.10.30 16:56:57 -03'00' **DIEGO JARDIM PERGO**

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Josiane Galeti (30/10/2025 14:09:52). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014095269

Direitos autorais do PARANACIDADE

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Josiane Galeti (30/10/2025 14:09:52). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014095269

Documento assinado eletronicamente por:
Josiane Galeti (30/10/2025 14:09:52)

Nome/controle do arquivo:
2025103014095269.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014095269