ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO - OSE

NÚMERO: **006**

PROCESSO DE LOCAÇÃO:
- ☐ GABARITO
- ■ CRUZETA

EXTENSÃO: **270,79**

SANEPAR

LOCAL: BITURUNA/PR — RUA: RUA SEM NOME — LADO: -

BAIRRO / BACIA: ALINHAMENTO SONHO MEU — ENTRE RUA: — E RUA: OLÍVIA ORTIGARA GANZER

ESTACA	DISTÂNCIA ENTRE PIQUETES	COTA DO TERRENO (PIQUETE)	DECLIVIDADE DO COLETOR (mm)	COTA DA GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO	COMPRIMENTO DA CRUZETA	PROFUND. DA GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO	DIÂMETRO INTERNO + ESPESSURA DO TUBO	COTA DA GERATRIZ SUPERIOR EXTERNA DO TUBO	COTA DO BORDO SUPERIOR DA RÉGUA	ALTURA DO RECOBRIMENTO	ALTURA DA RÉGUA EM RELAÇÃO AO PIQUETE	OBSERVAÇÕES
							PVC					
P-21 (PV-49)	0,00	1010,072	0,0852	1008,722	2,000	**1,350**	0,156	1008,878	1010,878	1,194	**0,806**	
P-20 (PV-50)	9,99	1010,966	0,1045	1009,766	2,000	**1,200**	0,156	1009,922	1011,922	1,044	**0,956**	
P-19	9,99	1012,064	0,0621	1010,386	2,500	**1,678**	0,156	1010,542	1013,042	1,522	**0,978**	
P-18 (PV-51)	10,00	1013,107	0,0621	1011,007	3,000	**2,100**	0,156	1011,163	1014,163	1,944	**1,056**	
P-17 (PV-52)	20,00	1014,852	0,1373	1013,752	2,000	**1,100**	0,156	1013,908	1015,908	0,944	**1,056**	
P-16	6,24	1015,853	0,0867	1014,293	2,500	**1,560**	0,156	1014,449	1016,949	1,404	**1,096**	
P-15 (PV-53)	7,01	1016,551	0,0867	1014,901	2,500	**1,650**	0,156	1015,057	1017,557	1,494	**1,006**	
P-14	20,00	1018,192	0,0796	1016,494	2,500	**1,698**	0,156	1016,650	1019,150	1,542	**0,958**	
P-13	20,01	1021,032	0,0796	1018,087	3,500	**2,945**	0,156	1018,243	1021,743	2,789	**0,711**	
P-12	20,01	1022,810	0,0796	1019,681	4,000	**3,129**	0,156	1019,837	1023,837	2,973	**1,027**	
P-11	20,00	1024,543	0,0796	1021,273	4,000	**3,270**	0,156	1021,429	1025,429	3,114	**0,886**	
P-10 (PV-54)	20,00	1026,066	0,0796	1022,866	4,000	**3,200**	0,156	1023,022	1027,022	3,044	**0,956**	
P-09	10,01	1025,354	0,0048	1022,915	3,000	**2,439**	0,156	1023,071	1026,071	2,283	**0,717**	
P-08	20,01	1024,115	0,0048	1023,011	2,000	**1,104**	0,156	1023,167	1025,167	0,948	**1,052**	
P-07 (PV-55)	3,00	1024,026	0,0048	1023,026	2,000	**1,000**	0,156	1023,182	1025,182	0,844	**1,156**	
P-06 (PV-56)	8,50	1024,247	0,0142	1023,147	2,000	**1,100**	0,156	1023,303	1025,303	0,944	**1,056**	
P-05	6,01	1024,531	0,0495	1023,444	2,000	**1,087**	0,156	1023,600	1025,600	0,931	**1,069**	
P-04 (PV-57)	5,01	1024,792	0,0495	1023,692	2,000	**1,100**	0,156	1023,848	1025,848	0,944	**1,056**	
P-03	15,00	1026,730	0,1084	1025,319	2,000	**1,411**	0,156	1025,475	1027,475	1,255	**0,745**	
P-02	20,00	1029,536	0,1084	1027,487	3,000	**2,049**	0,156	1027,643	1030,643	1,893	**1,107**	
P-01 (PV-58)	20,00	1031,156	0,1084	1029,656	2,500	**1,500**	0,156	1029,812	1032,312	1,344	**1,156**	
RN												
COTA												

ELABORADA POR: engesol TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

CONSTRUTORA:

FISCAL DA CONSTRUTORA

SANEPAR:

ENG.FISCAL DA SANEPAR

FISCAL DA SANEPAR