ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO - OSE

NÚMERO: **001**

PROCESSO DE LOCAÇÃO:
- ☐ GABARITO
- ■ CRUZETA

EXTENSÃO: **364,03**



LOCAL: BITURUNA/PR
BAIRRO / BACIA: ALINHAMENTO SONHO MEU

RUA: RUA SEM NOME — LADO: -
ENTRE RUA: — E RUA: OLÍVIA ORTIGARA GANZER

ESTACA	DISTÂNCIA ENTRE PIQUETES	COTA DO TERRENO (PIQUETE)	DECLIVIDADE DO COLETOR (mm)	COTA DA GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO	COMPRIMENTO DA CRUZETA	PROFUND. DA GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO	DIÂMETRO INTERNO + ESPESSURA DO TUBO	COTA DA GERATRIZ SUPERIOR EXTERNA DO TUBO	COTA DO BORDO SUPERIOR DA RÉGUA	ALTURA DO RECOBRIMENTO	ALTURA DA RÉGUA EM RELAÇÃO AO PIQUETE	OBSERVAÇÕES
							PVC					
P-132 (PV-01)	0,00	893,297	0,0257	893,021	1,000	**0,276**	0,156	893,177	894,177	0,120	**0,880**	
P-131	12,00	894,648	0,0257	893,329	2,000	**1,319**	0,156	893,485	895,485	1,163	**0,837**	
P-130 (PV-02)	20,00	896,049	0,0257	894,049	3,000	**2,000**	0,156	894,205	897,205	1,844	**1,156**	
P-129	19,99	895,579	0,0025	894,098	2,500	**1,481**	0,156	894,254	896,754	1,325	**1,175**	
P-128 (PV-03)	20,01	895,148	0,0025	894,148	2,000	**1,000**	0,156	894,304	896,304	0,844	**1,156**	
P-127	20,00	895,660	0,0258	894,663	2,000	**0,997**	0,156	894,819	896,819	0,841	**1,159**	
P-126	20,01	896,554	0,0258	895,179	2,000	**1,375**	0,156	895,335	897,335	1,219	**0,781**	
P-125 (PV-04)	20,01	897,495	0,0258	895,695	2,500	**1,800**	0,156	895,851	898,351	1,644	**0,856**	
P-124	20,00	899,884	0,0979	897,653	3,000	**2,231**	0,156	897,809	900,809	2,075	**0,925**	
P-123	20,00	901,529	0,0979	899,610	2,500	**1,919**	0,156	899,766	902,266	1,763	**0,737**	
P-122 (PV-05)	20,00	903,028	0,0979	901,568	2,500	**1,460**	0,156	901,724	904,224	1,304	**1,196**	
P-121 (PV-06)	20,01	904,908	0,0920	903,408	2,500	**1,500**	0,156	903,564	906,064	1,344	**1,156**	
P-120	20,00	906,797	0,0487	904,382	3,000	**2,416**	0,156	904,538	907,538	2,260	**0,740**	
P-119 (PV-07)	20,00	906,855	0,0487	905,355	2,500	**1,500**	0,156	905,511	908,011	1,344	**1,156**	
P-118 (PV-08)	10,00	907,026	0,0571	905,926	2,000	**1,100**	0,156	906,082	908,082	0,944	**1,056**	
P-117 (PV-09)	10,00	907,460	0,0364	906,290	2,000	**1,170**	0,156	906,446	908,446	1,014	**0,986**	
P-116	12,01	908,621	0,0911	907,384	2,000	**1,237**	0,156	907,540	909,540	1,081	**0,919**	
P-115	20,00	910,975	0,0911	909,207	2,500	**1,768**	0,156	909,363	911,863	1,612	**0,888**	
P-114 (PV-10)	19,99	912,678	0,0911	911,028	2,500	**1,650**	0,156	911,184	913,684	1,494	**1,006**	
P-113	20,00	914,122	0,1015	913,058	2,000	**1,064**	0,156	913,214	915,214	0,908	**1,092**	
P-112 (PV-11)	20,00	916,658	0,1015	915,088	2,500	**1,570**	0,156	915,244	917,744	1,414	**1,086**	
RN												
COTA												

ELABORADA POR: engesol TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

CONSTRUTORA:

FISCAL DA CONSTRUTORA

SANEPAR:

ENG.FISCAL DA SANEPAR

FISCAL DA SANEPAR