ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/06/2026 11:00 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe31e8641 3a6eb

CRONGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM GALERIA PLUVIAL RODOVIA MARTIM JOSE GONÇALVES

ENDEREÇO: RODOVIA MARTIM JOSE GONÇALVES, BAIRRO SANGA DA TOCA, ARARANGUÁ/SC

EXETENSÃO: 12,00 m

DATA: FEV/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 Exec. %	MÊS 02 Exec. %
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	**R$ 758,40**	100,00%	0,00%
1.2.1	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	**R$ 67.289,28**	50,00%	50,00%
1.2.2	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	**R$ 688,05**	50,00%	50,00%
1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO (SEM FORNECIMENTO)	**R$ 75,12**	100,00%	0,00%
1.2.4	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	**R$ 358,54**	100,00%	0,00%
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	**R$ 81,53**	100,00%	0,00%
1.2.6	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	**R$ 2.584,80**	100,00%	0,00%
1.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	**R$ 244,54**	100,00%	0,00%
1.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	**R$ 476,57**	100,00%	0,00%
1.2.9	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	**R$ 2.086,22**	100,00%	0,00%
1.2.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.	**R$ 892,08**	0,00%	100,00%
1.2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO SIMPLES, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	**R$ 6.789,64**	0,00%	100,00%
Total Mensal Simples				
Total Mensal Acumulado		**R$ 82.324,77**	**R$ 40.654,39**	**R$ 41.670,38**
		100,00%	49,38%	50,62%

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Márcio Murilo Daniel
Engenheiro Civil CREA/SC 034.631-0

Assinado eletronicamente por:
MARCIO MURILO DANIEL
578.581.369-68
02/06/2026 11:00:01
Assinatura digital avançada.