PREFEITURA DE CURITIBANOS

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO**
**ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES QUADRA**
**BDI 25%**
**OBRA: EXECUÇÃO DE QUADRA DE TENIS**
**DE SAIBRO NO JARDIM BOTÂNICO**

## CRONOGRAMA DE OBRA - 60 DIAS

| DETALHAMENTO SERVIÇOS | | | | | UNITÁRIO | CRONOGRAMA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MÊS | MÊS 1 | | | | MÊS 2 | | | |
| ITEM | SINAPI | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TIPO | UNID | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | ASSINATURA DA OS | DIAS | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 4813 | INS+EXE | **PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). PADRÃO PREFEITURA, INSTALADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO** | GLOBAL | M2 | 2,00 | 7 DIAS | | | | | | | |
| **B** | **TERRAPLENAGEM** | | | | | | | | | | | | | |
| **B1** | **TERRAPLENAGEM - DEMOLIÇÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 97636 | EXE | **DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023** | GLOBAL | M3 | 12,00 | 14 DIAS | | | | | | | |
| B.1.2 | 102361 | EXE | **RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 RETIRADA DE BASE E SUBBASE DO ASFALTO** | GLOBAL | M3 | 12,00 | 14 DIAS | | | | | | | |
| B.1.3 | 97918 | EXE | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020** | GLOBAL | TXKM | 4,00 | 14 DIAS | | | | | | | |
| B.1.4 | 93358 | EXE | **ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024** | GLOBAL | M3 | 12,00 | 14 DIAS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C** | **FECHAMENTOS E PISOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **C1** | **ALAMBRADO** | | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7170 | NOVO | **TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DA QUADRA** | GLOBAL | M2 | 840,00 | | | | | | | 14 DIAS |
| C.1.2 | 345 | NOVO | **ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)** | GLOBAL | KG | 5,00 | | | | | | | |
| C.1.3 | 6110 | NOVO | **SERRALHEIRO (HORISTA)** | GLOBAL | H | 48,00 | | | | | | | |
| C.1.4 | 252 | NOVO | **AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)** | GLOBAL | H | 48,00 | | | | | | | |
| **C2** | **PISOS** | | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | COTAÇÃO | NOVO | **PISO DE SAIBRO PARA QUADRA DE TENIS: 70,00m3 de saibro (9cm de espessura), incluso frete; 50,00m3 de pó de pedra (6cm de espessura); 1 rolo compactador manual; 1 escovo para quadra; 1 jogo de fitas para demarcação com 25kg de prego de aço galvanizado; 1 par de postes para rede; 1 rede oficial para tenis; 1 ton de pó de tijolo; 1,00m3 de areia; 10 sacos de cimento para concretagem das bordas; 120,00m de tabuas de madeira de largura 15cm para baldrame. QUADRA OFICIAL COM ÁREA DE 40,00m X 20,00m, com areas de escapes laterais de 4,00m e de fundos de 8,00m** | GLOBAL | UNID | 1,00 | | | 35 DIAS | | | | | |
| **D** | **LIMPEZA FINAL DE OBRA** | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | DEINFRA | NOVO | **LIMPEZA FINAL DE OBRA, INTERNA E EXTERNAMENTE E ENTORNO** | GLOBAL | M2 | 800,00 | | | | | | | | |

MEDIÇÃO 01

**LOCAL: Curitibanos** **DATA: 12/11/2025**

**OBERVAÇÕES:**

1. **CONTRATO UMA VEZ ASSINADO, NÃO PODERÁ TER O ORÇAMENTO QUESTIONADO;**
2. **EM SENDO MODALIDADE GLOBAL, A MEDIÇÃO NÃO SERÁ PARCIAL DO ÍTEM;**
3. **VERIFICAR CRONOGRAMA DE MEDIÇÕES PARA NÃO HAVER QUESTIONAMENTOS;**
4. **ITENS EM ATRASO SERÃO MEDIDOS NO FINAL DO ITEM GERAL, EX:;**
   **ATRASOU O ÍTEM 1 DO CRONOGRAMA, SERÁ MEDIDO SOMENTE APÓS O FINAL DO ÍTEM.**
5. **VERIFICAR COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO, UMA VEZ ASSINADO O CONTRATO, NÃO PODERÁ SER QUESTIONADO;**

**6. QUESTIONAMENTOS APENAS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO;**
**7. NÃO SERÁ FORNECIDO ADITIVO DE VALOR, SALVO SE A PREFEITURA SOLICITAR ALTERAÇÕES OU COMPLEMENTAÇÕES;**
**8. NÃO SERÁ FORNECIDO ADITIVO DE PRAZO, VERIFICAR DATAS NO CONTRATO, SALVO SE A PREFEITURA SOLICITAR ALTERAÇÕES OU COMPLEMENTAÇÕES.**

Documento assinado digitalmente
gov.br
**FELIPE TAPXURE SCARAMUZZA**
Data: 14/11/2025 14:53:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br