CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília

ENDEREÇO: Rua João Goetten Sobrinho, Centro, 555

MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC

EMPREENDIMENTO: Reforma das canchas de bocha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R$)	PESO (%)	PARCELAS											
				15 DIAS			30 DIAS			45 DIAS			60 DIAS		
				SIMPL.	VALOR.	ACUM.	SIMPL.	VALOR.	ACUM.	SIMPL.	VALOR.	ACUM.	SIMPL.	VALOR.	ACUM.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**														
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU M2 RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 1.158,68	2,162%	100,00%	R$ 1.158,68										
1.2	EMISSÃO DE ART/RRT EXECUÇÃO	R$ 194,69	0,363%	100,00%	R$ 194,69										
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 3.855,80	7,194%	25,00%	R$ 963,95		25,00%	R$ 963,95	R$ 1.927,90	25,00%	R$ 963,95	R$ 2.891,85	25,00%	R$ 963,95	R$ 3.855,80
2.0	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**														
2.1	EXECUÇÃO RETIRADA DE MADEIRAS/TABUAS COM REAPROVEITAMENTO	R$ 525,02	0,980%	100,000%	R$ 525,02										
2.2	RETIRADA DE AREIA MANUAL	R$ 254,94	0,476%	100,000%	R$ 254,94										
2.3	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	R$ 61,20	0,114%	100,000%	R$ 61,20										
3.0	**PISO E CONTRAPISO**														
3.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL, FCK=25 MPA, BRITA 0, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM.	R$ 14.670,72	27,372%				100,00%	R$ 14.670,72							
3.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	R$ 5.682,90	10,603%	50,000%	R$ 2.841,45	R$ 2.841,45	50,00%	R$ 2.841,45	R$ 5.682,90						
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R$ 255,13	0,476%				100,00%	R$ 255,13							
3.4	CONTRAPISO DE POLIESTER 450G, 2M X 25M (2 ROLOS)	R$ 7.313,02	13,644%							100,00%	R$ 7.313,02				
3.5	COLOCAÇÃO DO FELTRO DE POLIESTER	R$ 739,20								100,00%	R$ 739,20				
4.0	**GUIAS DE MADEIRA**														
4.1	EXECUÇÃO RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAS/TABUAS PARA GUIAS LATERAIS	R$ 779,52	1,454%							100,00%	R$ 779,52				
5.0	**INSTALAÇÃO CARPETES**														
5.1	CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA - 4,05 X 27M - 2,3mm - GRAFITE (PROFISSIONAL)	R$ 12.094,44	22,565%										100,00%	R$ 12.094,44	
5.2	INSTALAÇÃO DO CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA	R$ 4.527,60	8,447%										100,00%	R$ 4.527,60	
5.3	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	R$ 13,84	0,026%										100,00%	R$ 13,84	
5.4	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	R$ 51,48	0,096%										100,00%	R$ 51,48	
5.5	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	R$ 405,36	0,756%										100,00%	R$ 405,36	
5.6	PINCEL 3"	R$ 66,96	0,125%										100,00%	R$ 66,96	
5.7	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 459,30	0,857%										100,00%	R$ 459,30	
6.0	**SERVIÇOS FINAIS**														
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 488,00	0,910%										100,00%	R$ 488,00	
	TOTAL=	**R$ 53.597,80**	**98,62%**	**11,19%**	**R$ 5.999,93**	**11,19%**	**34,95%**	**R$ 18.731,25**	**46,14%**	**18,28%**	**R$ 9.795,69**	**64,42%**	**35,58%**	**R$ 19.070,93**	**100,00%**
	REPASSES=			R$ 5.999,93	OK!	**R$ 5.999,93**	R$ 18.731,25	OK!	**R$ 24.731,18**	R$ 9.795,69	OK!	**R$ 34.526,87**	R$ 19.070,93	OK!	**R$ 53.597,80**

Documento assinado digitalmente

gov.br

DOUGLAS PARIS

Data: 15/04/2026 13:54:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SANTA CECÍLIA/SC

25 de fevereiro de 2026

REPRESENTANTE DO TOMADOR
CARLOS ENRIQUE GARCIA LANGER
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA
CNPJ Nº 85.997.237/0001-41

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DOUGLAS PARIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 165695-0
ART Nº