MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

MENTAÇÃO ESTRADA DE SANTA EMÍLIA PARA LINHA CECÍLIA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **35.529,16**	46,49% 16.519,22	22,78% 8.093,98	15,36% 5.457,98	15,36% 5.457,98
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00% 1.738,87	100,00% 1.738,87			
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.754,00	25,00% 688,50	25,00% 688,50	25,00% 688,50	25,00% 688,50
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 9.322,37	100,00% 9.322,37			
1.4	Administração de obra - Engenheiro e Container, mobilização e desmobilização.	100,00% 19.077,92	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48
1.5	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 2.636,00		100,00% 2.636,00		
2	**TERRAPLENAGEM**	**100,00%** **257.068,95**		50,00% 128.534,48	50,00% 128.534,48	
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	100,00% 2.815,20		50,00% 1.407,60	50,00% 1.407,60	
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	100,00% 29.027,80		50,00% 14.513,90	50,00% 14.513,90	
2.3	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR QUE 110 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100,00% 38.705,00		50,00% 19.352,50	50,00% 19.352,50	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 37.869,37		50,00% 18.934,69	50,00% 18.934,69	
2.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM RACHÃO SEM TRANSPORTE	100,00% 77.023,04		50,00% 38.511,52	50,00% 38.511,52	
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	100,00% 3.543,81		50,00% 1.771,91	50,00% 1.771,91	
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 68.084,73		50,00% 34.042,37	50,00% 34.042,37	
3	**DRENAGEM**	**100,00%** **263.994,37**	76,72% 202.542,32	9,55% 25.206,65	3,84% 10.136,30	9,89% 26.109,10
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	100,00% 8.934,00	100,00% 8.934,00			
3.2	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100,00% 4.684,50	100,00% 4.684,50			

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 29/10/2026, às 13:42:17
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=UP6Q.2BJH.USLQ.WYKX

3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 4.898,45	100,00% 4.898,45			
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,00% 7.007,01	100,00% 7.007,01			
3.5	LASTRO DE BRITA FUNDO DE VALA	100,00% 11.370,56	100,00% 11.370,56			
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 5.720,28	100,00% 5.720,28			
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 726,03	100,00% 726,03			
3.8	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	100,00% 1.381,50	100,00% 1.381,50			
3.9	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	100,00% 20.588,90	100,00% 20.588,90			
3.10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	100,00% 10.582,28	100,00% 10.582,28			
3.11	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	100,00% 16.159,00	100,00% 16.159,00			
3.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	100,00% 3.021,21	100,00% 3.021,21			
3.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	100,00% 60.322,32	100,00% 60.322,32			
3.14	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 553,86	100,00% 553,86			
3.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 11.934,54	100,00% 11.934,54			
3.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 7.474,13	100,00% 7.474,13			
3.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 10.344,24	100,00% 10.344,24			
3.18	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	100,00% 16.839,51	100,00% 16.839,51			
3.19	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	100,00% 22.135,19		100,00% 22.135,19		

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 29/10/2026, às 13:42:17
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=UP6Q.2BJH.USLQ.WYKX

3.20	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	100,00% 3.071,46		100,00% 3.071,46		
3.21	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	100,00% 26.109,10				100,00% 26.109,10
3.22	ALA DE PEDRA GRÊS PARA BUEIRO TRIPLO DE 80 cm	100,00% 10.136,30			100,00% 10.136,30	
4	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00% 652.555,22**			46,21% 301.542,80	53,79% 351.012,42
4.1	Camada de brita antiextrusiva e=3cm	100,00% 9.310,05			100,00% 9.310,05	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 5.469,75			100,00% 5.469,75	
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 694,23			100,00% 694,23	
4.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	100,00% 156.016,65			100,00% 156.016,65	
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 61.990,50			100,00% 61.990,50	
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 7.868,02			100,00% 7.868,02	
4.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	100,00% 54.757,00			100,00% 54.757,00	
4.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	100,00% 5.436,60			100,00% 5.436,60	
4.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. EXCLUSIVE EMULSÃO	100,00% 4.669,90				100,00% 4.669,90
4.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	100,00% 134.134,16				100,00% 134.134,16
4.11	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	100,00% 19.333,46				100,00% 19.333,46
4.12	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR2C	100,00% 8.993,47				100,00% 8.993,47
4.13	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	100,00% 159.184,87				100,00% 159.184,87
4.14	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	100,00% 7.848,33				100,00% 7.848,33
4.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 14.950,65				100,00% 14.950,65
4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 1.897,58				100,00% 1.897,58
5	**PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO**	**100,00% 148.147,67**			48,04% 71.166,61	51,96% 76.981,06
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO	100,00% 112.608,16			50,00% 56.304,08	50,00% 56.304,08
5.2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	100,00% 15.411,78			50,00% 7.705,89	50,00% 7.705,89

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 29/10/2026, às 13:42:17
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=UP6Q.2BJH.USLQ.WYKX

5.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *03 CM*	100,00% 9.891,43			50,00% 4.945,72	50,00% 4.945,72
5.4	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	100,00% 532,95				100,00% 532,95
5.5	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	100,00% 5.281,50				100,00% 5.281,50
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 3.923,83			50,00% 1.961,92	50,00% 1.961,92
5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 498,02			50,00% 249,01	50,00% 249,01
6	**SINALIZAÇÃO**	**100,00% 28.766,90**				100,00% 28.766,90
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00% 777,48				100,00% 777,48
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	100,00% 10.518,75				100,00% 10.518,75
6.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	100,00% 2.144,13				100,00% 2.144,13
6.4	placas de transito	100,00% 5.720,67				100,00% 5.720,67
6.5	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	100,00% 4.034,10				100,00% 4.034,10
6.6	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação	100,00% 3.638,85				100,00% 3.638,85
6.7	Placa esmaltada para identificação de rua 45x20cm, inclusive suporte	100,00% 1.075,18				100,00% 1.075,18
6.8	Copia 09 - placas de transito pare	100,00% 857.74				100,00% 857.74
7	**REMANEJO REDE DE ÁGUA**	**100,00% 28.029,05**			100,00% 28.029,05	
7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	100,00% 1.283,67			100,00% 1.283,67	
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 989,71			100,00% 989,71	
7.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	100,00% 86,06			100,00% 86,06	
7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,00% 2.680,05			100,00% 2.680,05	
7.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	100,00% 9.090,75			100,00% 9.090,75	
7.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	100,00% 1.292,00			100,00% 1.292,00	
7.7	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	100,00% 6.035,08			100,00% 6.035,08	

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 29/10/2026, às 13:42:17
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=UP6Q.2BJH.USLQ.WYKX

7.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	100,00% 2.873,34			100,00% 2.873,34	
7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 3.281,85			100,00% 3.281,85	
7.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 416,54			100,00% 416,54	
8	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**100,00% 26.579,07**		37,60% 9.994,00	2,80% 743,20	59,60% 15.841,87
8.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 328,20			100,00% 328,20	
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 415,00			100,00% 415,00	
8.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	100,00% 1.844,50				100,00% 1.844,50
8.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00% 4.675,00				100,00% 4.675,00
8.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 9.322,37				100,00% 9.322,37
8.6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	100,00% 9.994,00		100,00% 9.994,00		
Porcentagem		**15,21%**	**11,93%**	**37,87%**	**35,0%**	
Custo		**219.061,54**	**171.829,10**	**545.610,41**	**504.169,33**	
Porcentagem Acumulado		**15,21%**	**27,13%**	**65,0%**	**100,0%**	
Custo Acumulado		**219.061,54**	**390.890,64**	**936.501,05**	**1.440.670,39**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADILSON GIOVANE STERTZ
Data: 29/10/2026 07:55:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Adilson Giovani Stertz
Setor de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 29/10/2026, às 13:42:17
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=UP6Q.2BJH.USLQ.WYKX