MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

MENTAÇÃO ESTRADA DE SANTA EMÍLIA PARA LINHA CECÍLIA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **36.215,03**	47,40% 17.166,84	22,38% 8.106,73	15,11% 5.470,73	15,11% 5.470,73
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00% 1.734,22	100,00% 1.734,22			
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.805,00	25,00% 701,25	25,00% 701,25	25,00% 701,25	25,00% 701,25
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 9.961,89	100,00% 9.961,89			
1.4	Administração de obra - Engenheiro e Container, mobilização e desmobilização.	100,00% 19.077,92	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48	25,00% 4.769,48
1.5	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 2.636,00		100,00% 2.636,00		
2	**TERRAPLENAGEM**	**100,00%** **250.352,45**		50,00% 125.176,23	50,00% 125.176,23	
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	100,00% 2.815,20		50,00% 1.407,60	50,00% 1.407,60	
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	100,00% 23.121,44		50,00% 11.560,72	50,00% 11.560,72	
2.3	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR QUE 110 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100,00% 39.395,00		50,00% 19.697,50	50,00% 19.697,50	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 37.184,98		50,00% 18.592,49	50,00% 18.592,49	
2.5	Aterro com basalto decomposto	100,00% 77.274,43		50,00% 38.637,22	50,00% 38.637,22	
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	100,00% 3.524,12		50,00% 1.762,06	50,00% 1.762,06	
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 67.037,28		50,00% 33.518,64	50,00% 33.518,64	
3	**DRENAGEM**	**100,00%** **265.219,84**	76,85% 203.813,02	9,25% 24.540,22	3,84% 10.176,60	10,06% 26.690,00
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	100,00% 8.917,02	100,00% 8.917,02			
3.2	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100,00% 4.779,75	100,00% 4.779,75			

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:13
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=GX9T.CRXP.Q7PY.USFC

3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 4.809,92	100,00% 4.809,92			
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,00% 7.007,01	100,00% 7.007,01			
3.5	LASTRO DE BRITA FUNDO DE VALA	100,00% 11.359,90	100,00% 11.359,90			
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 5.632,28	100,00% 5.632,28			
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 711,36	100,00% 711,36			
3.8	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	100,00% 1.437,12	100,00% 1.437,12			
3.9	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	100,00% 21.415,18	100,00% 21.415,18			
3.10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	100,00% 10.582,28	100,00% 10.582,28			
3.11	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	100,00% 16.808,00	100,00% 16.808,00			
3.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	100,00% 3.021,21	100,00% 3.021,21			
3.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	100,00% 60.322,32	100,00% 60.322,32			
3.14	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 556,02	100,00% 556,02			
3.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 11.965,12	100,00% 11.965,12			
3.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 7.474,13	100,00% 7.474,13			
3.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	100,00% 10.319,40	100,00% 10.319,40			
3.18	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	100,00% 16.695,00	100,00% 16.695,00			
3.19	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	100,00% 21.543,93		100,00% 21.543,93		

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:13
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=GX9T.CRXP.Q7PY.USFC

3.20	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	100,00% 2.996,29		100,00% 2.996,29		
3.21	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	100,00% 26.690,00				100,00% 26.690,00
3.22	ALA DE PEDRA GRÊS PARA BUEIRO TRIPLO DE 80 cm	100,00% 10.176,60			100,00% 10.176,60	
4	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00% 642.955,72**			46,69% 300.182,38	53,31% 342.773,34
4.1	Camada de brita antiextrusiva e=3cm	100,00% 9.310,05			100,00% 9.310,05	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 5.385,60			100,00% 5.385,60	
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 680,21			100,00% 680,21	
4.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	100,00% 156.031,10			100,00% 156.031,10	
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 61.036,80			100,00% 61.036,80	
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 7.709,07			100,00% 7.709,07	
4.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	100,00% 54.697,50			100,00% 54.697,50	
4.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	100,00% 5.332,05			100,00% 5.332,05	
4.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. EXCLUSIVE EMULSÃO	100,00% 4.565,35				100,00% 4.565,35
4.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	100,00% 135.102,99				100,00% 135.102,99
4.11	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	100,00% 18.379,34				100,00% 18.379,34
4.12	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR2C	100,00% 8.549,64				100,00% 8.549,64
4.13	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	100,00% 151.328,86				100,00% 151.328,86
4.14	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	100,00% 8.267,28				100,00% 8.267,28
4.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 14.720,64				100,00% 14.720,64
4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 1.859,24				100,00% 1.859,24
5	**PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO**	**100,00% 148.510,82**			47,99% 71.276,45	52,01% 77.234,38
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO	100,00% 112.974,02			50,00% 56.487,01	50,00% 56.487,01
5.2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	100,00% 15.335,56			50,00% 7.667,78	50,00% 7.667,78

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:13
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=GX9T.CRXP.Q7PY.USFC

5.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *03 CM*	100,00% 9.891,89			50,00% 4.945,95	50,00% 4.945,95
5.4	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	100,00% 297,33				100,00% 297,33
5.5	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	100,00% 5.660,60				100,00% 5.660,60
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 3.863,46			50,00% 1.931,73	50,00% 1.931,73
5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 487,96			50,00% 243,98	50,00% 243,98
6	**SINALIZAÇÃO**	**100,00%** **28.598,23**				100,00% 28.598,23
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00% 770,41				100,00% 770,41
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	100,00% 10.429,50				100,00% 10.429,50
6.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	100,00% 2.133,31				100,00% 2.133,31
6.4	placas de transito	100,00% 5.627,52				100,00% 5.627,52
6.5	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	100,00% 3.934,22				100,00% 3.934,22
6.6	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação	100,00% 3.780,80				100,00% 3.780,80
6.7	Placa esmaltada para identificação de rua 45x20cm, inclusive suporte	100,00% 1.075,08				100,00% 1.075,08
6.8	Copia 09 - placas de transito pare	100,00% 847,39				100,00% 847,39
7	**REMANEJO REDE DE ÁGUA**	**100,00%** **28.133,94**			100,00% 28.133,94	
7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	100,00% 1.298,97			100,00% 1.298,97	
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 972,98			100,00% 972,98	
7.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	100,00% 85,58			100,00% 85,58	
7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	100,00% 2.680,05			100,00% 2.680,05	
7.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	100,00% 8.916,50			100,00% 8.916,50	
7.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	100,00% 1.283,50			100,00% 1.283,50	
7.7	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	100,00% 6.393,87			100,00% 6.393,87	

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:13
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=GX9T.CRXP.Q7PY.USFC

7.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	100,00% 2.863,01			100,00% 2.863,01	
7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 3.231,36			100,00% 3.231,36	
7.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 408,12			100,00% 408,12	
8	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**100,00% 27.170,59**		36,79% 9.996,00	2,71% 735,70	60,50% 16.438,89
8.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00% 328,20			100,00% 328,20	
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	100,00% 407,50			100,00% 407,50	
8.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	100,00% 1.844,50				100,00% 1.844,50
8.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	100,00% 4.632,50				100,00% 4.632,50
8.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 9.961,89				100,00% 9.961,89
8.6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	100,00% 9.996,00		100,00% 9.996,00		
Porcentagem		**15,48%**	**11,76%**	**37,92%**	**34,84%**	
Custo		**220.979,86**	**167.819,17**	**541.152,02**	**497.205,56**	
Porcentagem Acumulado		**15,48%**	**27,24%**	**65,16%**	**100,0%**	
Custo Acumulado		**220.979,86**	**388.799,03**	**929.951,05**	**1.427.156,62**	

Venâncio Aires, 01 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADILSON GIOVANE STERTZ
Data: 01/09/2026 14:43:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Adilson Giovani Stertz
Setor de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 02/09/2026, às 15:19:13
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=GX9T.CRXP.Q7PY.USFC