Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**Canteiro**	**100,00%** **53.965,63**	32,71% 17.651,77	22,43% 12.104,62	22,43% 12.104,62	22,43% 12.104,62
1.1	Administração Local para OAE	100,00% 31.977,55	25,00% 7.994,39	25,00% 7.994,39	25,00% 7.994,39	25,00% 7.994,39
1.2	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	100,00% 2.922,00	100,00% 2.922,00			
1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	100,00% 400,71	100,00% 400,71			
1.4	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	100,00% 5.750,36	25,00% 1.437,59	25,00% 1.437,59	25,00% 1.437,59	25,00% 1.437,59
1.5	ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	100,00% 1.270,04	25,00% 317,51	25,00% 317,51	25,00% 317,51	25,00% 317,51
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 2.224,44	100,00% 2.224,44			
1.7	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Obra	100,00% 9.420,53	25,00% 2.355,13	25,00% 2.355,13	25,00% 2.355,13	25,00% 2.355,13
2	**INFRA ESTRUTURA**	**100,00%** **406.225,08**	53,99% 219.316,75	40,45% 164.319,58		5,56% 22.588,75
2.1	**Estaca Raiz D=41 em solo e D=30 em rocha**	**100,00%** **365.154,63**	55,00% 200.835,05	45,00% 164.319,58		
2.2	**Terraplenagem**	**100,00%** **41.070,45**	45,00% 18.481,70			55,00% 22.588,75
3	**MESO ESTRUTURA**	**100,00%** **236.836,74**		50,51% 119.636,53	49,49% 117.200,22	
3.1	**Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado**	**100,00%** **2.436,31**		100,00% 2.436,31		
3.2	**Encontros**	**100,00%** **234.400,43**		50,00% 117.200,22	50,00% 117.200,22	
4	**SUPER ESTRUTURA**	**100,00%** **214.945,17**	7,25% 15.587,70	7,25% 15.587,70	67,51% 145.103,12	17,99% 38.666,65
4.1	**Vigas Pré-moldadas (h=70cm)**	**100,00%** **155.876,99**	10,00% 15.587,70	10,00% 15.587,70	80,00% 124.701,59	
4.2	**Transversinas**	**100,00%** **11.810,51**			100,00% 11.810,51	
4.3	**Laje de Pista**	**100,00%** **42.955,08**			20,00% 8.591,02	80,00% 34.364,06
4.4	**Barreira Proteção**	**100,00%** **4.302,59**				100,00% 4.302,59
5	**ACABAMENTO**	**100,00%** **2.576,82**				100,00% 2.576,82
5.1	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	100,00% 2.238,84				100,00% 2.238,84
5.2	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	100,00% 337,98				100,00% 337,98
Porcentagem			**27,62%**	**34,08%**	**30,0%**	**8,3%**
Custo			**252.556,21**	**311.648,42**	**274.407,95**	**75.936,84**
Porcentagem Acumulado			**27,62%**	**61,69%**	**91,7%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**252.556,21**	**564.204,63**	**838.612,58**	**914.549,44**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JANDIR LUIS VEIT
Data: 12/11/2025 16:27:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engenharia SMOV
Setor de Engenharia

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALENCAR BOHN GLINKE
Data: 12/11/2025 17:35:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitro
Município de Três Passos