PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
OBRA: Construção de Galeria com Galeria_Aduela Pré-moldada
END.: Interior do Município de Ibiraiaras – RS__**28°25'57.0"S 51°40'47.4"W**
ÁREA: 40,00 m²

(%)
BDI(%): **27,80**

CUSTO DE INSUMOS/SERVIÇOS - SINAPI
Referência do Mês de 07_2026

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIOS				VALOR	% ITEM	Código Sinapi
				MAT.	M.O.	MAT. / M.O. SEM B.D.I.	MAT. / M.O. COM B.D.I.	TOTAL	% TOTAL	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/BASE**							**38.117,51**		
1.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,5 X 1,5* M	m²	3,75	421,30	226,85	507,16	648,15	2.430,56	1,25%	COMPOSIÇÃO 05
1.2	LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	80,00	54,56	29,38	65,68	83,94	6.715,12	3,46%	99059
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	uni	1,00	8.788,64	4732,34	10.579,80	13.520,98	13.520,98	6,96%	COMP 06
1.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	uni	1,00	1.085,48	584,49	1.306,71	1.669,98	1.669,98	0,86%	COMP 07
1.5	Pedra de Mão ou Pedra Rachão (20cm) para Arrimo/Fundação (Posto Pedreira/Sem Frete)	m³	14,00	79,76	42,95	96,02	122,71	1.717,99	0,88%	4730
1.6	Transporte de Pedra de Mão/Rachão (DMT 30 km)	m³xKm	840,00	2,77	1,49	3,34	4,27	3.585,56	1,85%	97914
1.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	7,00	153,06	82,42	184,26	235,48	1.648,39	0,85%	96624
1.8	Transporte de Pedra de Mão/Rachão (DMT 30 km)	m³xKm	420,00	2,77	1,49	3,34	4,27	1.792,78	0,92%	97914
1.9	Concreto 20 MPA Para Fundações/Lastro (10cm)	m³	7,00	467,64	251,81	562,95	719,45	5.036,15	2,59%	94964
2	**MESAESTRUTURA**							**138.031,77**		
2.1	Aquisição/Instalação de Aduela/Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 5,00 x 2,00 m (L x A) , misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura mín de 25 cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA	uni.	8,00	10.828,17	5.830,56	13.035,00	16.658,73	133.269,84	68,62%	37477
2.2	Içamento e Instalação das Galerias com guindaste e operário	hr	16,00	193,45	104,17	232,88	297,62	4.761,93	2,45%	89272
3	**CORTINAS DE CONTENÇÃO**							**18.063,13**		
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	55,68	36,73	19,78	44,21	56,50	3.145,94	1,62%	100341
3.2	ARMAÇÃO DE CORTINA (DUPLA) DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM_#10cm - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	462,94	11,75	6,33	14,15	18,08	8.371,67	4,31%	100343
3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,57	757,46	407,86	911,83	1.165,32	6.490,83	3,34%	96557
3.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	40,00	0,89	0,48	1,07	1,37	54,70	0,03%	COMP 08
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							**194.212,42**		

Ibiraiaras/RS, 23 de outubro de 2026

Material	135.948,69
Mão-de-Obra	58.263,72

ROGERIO REGINATO:52236609000
Assinado de forma digital por ROGERIO REGINATO:52236609000
Dados: 2026.10.23 09:52:40 -03'00'

Rogério Reginato
Eng. Civil - CREA: RS 097.166