PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: Município de São Paulo das Missões				C.N.P.J.: 87.613.642/0001-44
Endereço: Rua Independência, nº 536.				
Cidade: São Paulo das Missões		U.F. RS	C.E.P.: 97.980-000	DDD/Telefone: (55) 3563-1122
Banco: **Conta aberta pelo Estado**	Agência: **Conta aberta pelo Estado**	Conta corrente: **Conta aberta pelo Estado**		Praça de Pagamento: **Conta aberta pelo Estado**
Nome do Responsável (*Prefeito(a) Municipal*): Oberdan Luis Rhoden				C.P.F.:
Nº R.G../Órgão Expedidor 8054432862/SSP		Cargo: Prefeito Municipal		Função: Prefeito Municipal
Endereço: Linha Dona Helena Sul, interior, nº s/n.				C.E.P.: 97.980-000
Home Page: https://www.saopaulodasmissoes.rs.gov.br/site		e-mail: planejamento.pmspm@gmail.com		

2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome:	C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço:	C.E.P.:

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Drenagem Urbana de São Paulo das Missões	**Início** A partir da publicação no DOE	**Término** 12 MESES

Identificação do Objeto:

Execução de obras de drenagem urbana no Município de São Paulo das Missões/RS, em áreas localizadas no perímetro urbano municipal, conforme locais definidos no projeto de engenharia e plano de trabalho aprovado, visando atender às demandas da comunidade urbana.

O projeto contempla a implantação de sistema de drenagem pluvial com tubos de concreto de diferentes diâmetros e capacidades de vazão, bem como a construção de galeria pluvial em via específica, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, minimizar alagamentos e melhorar as condições de infraestrutura urbana.

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com
"CANTÃO SUÍÇO DAS MISSÕES''- "CIDADE DAS ORQUÍDEAS".
"MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO''- ''CAPITAL NACIONAL DO JOGO DO BARRIL''

As intervenções ocorrerão em vias públicas situadas dentro do perímetro urbano do Município de São Paulo das Missões/RS, nos trechos identificados e detalhados no projeto de engenharia apresentado, observando as especificações técnicas e a legislação vigente.

Justificativa da Proposição:

A presente proposição tem por finalidade viabilizar a execução de obras de drenagem urbana no Município de São Paulo das Missões/RS, visando à melhoria do escoamento das águas pluviais, à redução dos riscos de alagamentos e à ampliação da resiliência da infraestrutura urbana frente a eventos climáticos extremos.

A necessidade da intervenção tornou-se ainda mais evidente em razão dos eventos hidrológicos severos registrados no Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2023 e 2024, quando episódios de chuvas intensas e enchentes ocasionaram danos significativos à infraestrutura pública, comprometendo a mobilidade urbana, a segurança da população e a adequada drenagem das vias públicas. Tais eventos reforçaram a vulnerabilidade dos sistemas de drenagem existentes e a urgência na adoção de medidas estruturantes para prevenção e mitigação de desastres.

Em decorrência dos impactos causados pelos eventos climáticos extremos, o Município de São Paulo das Missões/RS decretou situação de emergência por meio do Decreto Municipal nº 15/2024, posteriormente reconhecido pelos órgãos competentes, evidenciando a necessidade de investimentos em infraestrutura urbana resiliente e preventiva.

O projeto prevê a implantação de sistemas de drenagem pluvial com tubos de concreto de diferentes diâmetros e capacidades de vazão, bem como a construção de galeria pluvial em via específica, aumentando a capacidade de captação e condução das águas e eliminando pontos de represamento responsáveis por alagamentos recorrentes em áreas urbanas.

Os serviços serão executados por empresa especializada e tecnicamente capacitada, assegurando o cumprimento das normas técnicas vigentes e das diretrizes do projeto de engenharia. Além da implantação das estruturas de drenagem, a obra contempla a recomposição integral dos passeios e vias públicas afetadas, incluindo pavimentações asfálticas e calçamentos com pedras irregulares, restabelecendo plenamente as condições de trafegabilidade e acessibilidade.

Dessa forma, a iniciativa é essencial para a preservação da infraestrutura urbana, a redução dos riscos associados a eventos climáticos extremos, a segurança da população e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, estando em conformidade com a legislação vigente e com os princípios da prevenção e mitigação de desastres.

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Quantificação		Duração	
1 - Execução de rede pluvial e de galerias em São Paulo das Missões, conforme projeto de engenharia, visando melhorar o escoamento das águas pluviais em áreas críticas, reduzir alagamentos e aumentar a segurança, mobilidade e qualidade da infraestrutura urbana para a população.	Execução	Implantação de rede pluvial e em São Paulo das Missões, conforme projeto de engenharia e normas técnicas, assegurando o adequado funcionamento do sistema de drenagem urbana, a eficiência no escoamento das águas pluviais e a prevenção de alagamentos em áreas prioritárias.	metros	1.950,00	Apartir da Publicação do DOE/RS	12 MESES
		Implantação de galerias em São Paulo das Missões, conforme projeto de engenharia e normas técnicas, assegurando o adequado funcionamento do sistema de drenagem urbana, a eficiência no escoamento das águas pluviais e a prevenção de alagamentos em áreas prioritárias.	metros	18,00		

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	Despesas Corrente	**Sub-Total (R$)**	**Sub-Total (R$)**	**Sub-Total (R$)**
xx.xx.xx	Pessoal	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)
1	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R$	R$	R$
xx.xx.xx	Material de Consumo	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)
2	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R$	R$	R$
xx.xx.xx	Viagens, Transporte e deslocamento	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)
3	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R$	R$	R$

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com
"CANTÃO SUÍÇO DAS MISSÕES''- "CIDADE DAS ORQUÍDEAS".
"MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO''- ''CAPITAL NACIONAL DO JOGO DO BARRIL''

xx.xx.xx	Serviços de Terceiro	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)	Sub-Total (R$)
4	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R$	R$	R$
	Despesas Capital	**Sub-Total (R$)**	**Sub-Total (R$)**	**Sub-Total (R$)**
1 - Galeria 2x2				
	1.1 Serviços preliminares			
	1.1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	**1.466,91**	**1.466,91**	**0,00**
	1.1.2 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	**814,94**	**814,94**	**0,00**
	1.1.3 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	**3.184,94**	**3.184,94**	**0,00**
	1.2 Infra-estrutura			
	1.2.1 Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021	**43,22**	**43,22**	**0,00**
	1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	**672,07**	**672,07**	**0,00**
	1.2.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	**1.636,04**	**1.636,04**	**0,00**
	1.2.4 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021	**4.068,43**	**4.068,43**	**0,00**
	1.3 Alas			
	1.3.1 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para	**2.016,21**	**2.016,21**	**0,00**

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com

	cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações. Af_11/2024			
	1.3.2 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_11/2024	**3.577,66**	**3.577,66**	**0,00**
	1.3.3 Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_11/2024	**3.303,20**	**3.303,20**	**0,00**
	1.4 Aduelas			
	1.4.1 aduela/ galeria fechada pre-moldada de concreto armado, secao quadrangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa fornecimento e assentamento. Af_01/2023	**122.183,84**	**122.183,84**	**0,00**
	1.5 Pista de Rolamento			
	1.5.1 fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021	**652,78**	**652,78**	**0,00**
	1.5.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	**1.520,40**	**1.520,40**	**0,00**
	1.5.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021	**3.540,00**	**3.540,00**	**0,00**
2. Ponte da Rua Santo Ernesto				
	Ponte da Rua Santo Ernesto			
	2.1 Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 5 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 2 km e velocidade média 19 km/h. af_05/2020	**1.718,47**	**1.718,47**	**0,00**
	2.2 Fabricação, montagem e	**2.413,33**	**2.413,33**	**0,00**

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com
"CANTÃO SUÍÇO DAS MISSÕES''- "CIDADE DAS ORQUÍDEAS".
"MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO''- ''CAPITAL NACIONAL DO JOGO DO BARRIL''

	desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_01/2024			
	2.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	**1.268,66**	**1.268,66**	**0,00**
	2.4 Concretagem de sapata corrida, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024	**7.659,58**	**7.659,58**	**0,00**
	2.5 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	**416,98**	**416,98**	**0,00**
	2.6 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	**201,61**	**201,61**	**0,00**
	2.7 Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	**1.429,02**	**1.429,02**	**0,00**
	2.8 Pintura anticorrosiva de duto metálico. af_03/2024	**738,29**	**738,29**	**0,00**
3 Bueiros				
	Bueiros			
	3.1 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	**338.388,10**	**338.388,10**	**0,00**
	3.2 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	**371.665,92**	**371.665,92**	**0,00**
	3.3 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	**167.572,28**	**167.572,28**	**0,00**
	3.4 Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	**492.897,15**	**492.897,15**	**0,00**
	3.5 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5	**103.254,08**	**103.254,08**	**0,00**

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com
"CANTÃO SUÍÇO DAS MISSÕES''- "CIDADE DAS ORQUÍDEAS".
"MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO''- ''CAPITAL NACIONAL DO JOGO DO BARRIL''

	a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023			
	3.6 Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	**127.632,46**	**127.632,46**	**0,00**
	3.7 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	**564.302,64**	**564.302,64**	**0,00**
	3.8 Caminhão de transporte de material asfáltico 30.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66.000 kg, potência 360 cv, inclusive tanque de asfalto com serpentina - chp diurno. af_08/2015	**15.540,61**	**15.540,61**	**0,00**
	3.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	**52.811,84**	**52.811,84**	**0,00**
TOTAL GERAL (Soma Capital e Corrente)		**2.398.591,66**	**2.398.591,66**	**0,00**

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R$ 799.530,55				R$ 799.530,55	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
			R$ 799.530,56			

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R$ 0,00				R$ 0,00	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1			R$ 0,00			

7 - DECLARAÇÃO

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com
"CANTÃO SUÍÇO DAS MISSÕES''- "CIDADE DAS ORQUÍDEAS".
"MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO''- ''CAPITAL NACIONAL DO JOGO DO BARRIL''

Na qualidade de Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para os efeitos e sob as penas da lei, que:
1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:
Projeto 08.03 17 512 0011 1011 – Ampliar e Manter o Sistema de Drenagem Pluvial e Esgotamento Sanitário Dotação Quinhentos Mil Reais Valor Disponível 500.000,00.
3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

São Paulo das Missões, 15 de junho de 2026

OBERDAN LUIS RHODEN:00539868060
Assinado de forma digital por OBERDAN LUIS RHODEN:00539868060
Dados: 2026.06.16 11:17:40 -03'00'

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal de São Paulo das Missões

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2026.

DAVI KELLER SEVERGNINI.
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.

Rua Independência, 536 - 97980-000 Fones: (55) 3563-1122 CNPJ: 87.613.642/0001-44 E-mail:gabintespm1@gmail.com