Polibox Sistemas Construtivos Ltda. - EPP
CNPJ: 02.807.490/0001-68 – IE: 254.004.547
Rua Bananal, 4060 | Bairro Bananal do Sul
Guaramirim/SC | 89270-000 | (47) 3373-0638
www.polibox.ind.br

Proposta 093R2-2026

Guaramirim/SC, 05 de novembro de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Canela/RS
Secretaria de Educação
A/C Sr. Gilberto Tegner
Vice-Prefeito e Secretário de Educação

Ref.: orçamento para realocação da edificação modular instalada na EMEIEF Ernesto Dorneles.

Prezado Senhor,

Decorrente de vossa solicitação, apresentamos orçamento para realocação dos 06 módulos habitacionais que compõem o edifício modular instalado na Escola Municipal Ernesto Dorneles, que serão reinstalados em outro local no terreno da própria escola. Os 06 módulos compõem 02 salas de aula e um sanitário.

1) **Escopo do fornecimento**: o processo de realocação do edifício incluirá os seguintes serviços e fornecimentos:

- **Construção** das fundações para instalação dos módulos na nova locação;
- **Desinstalação** de acessórios: platibandas e condicionadores de ar;
- **Desconexão** da rede elétrica;
- **Separação** dos módulos atualmente instalados, com o seccionamento de instalações elétricas, remoção de arremates de união, separação das bases de assoalho e coberturas;
- **Preparação dos módulos para transporte** com uso de cintas de amarração e uso de materiais de embalagem;
- **Carregamento** dos módulos em caminhões para transporte com a utilização de guindaste do tipo Munck;
- **Transporte** dos módulos do local atual até seu novo local de instalação;
- **Descarregamento e instalação** dos módulos com o posicionamento em seu local de utilização futura;
- **Pintura** das salas e sanitário;
- **Reinstalação** de calhas e condicionadores de ar.

Os módulos serão transportados de forma semelhante à imagem ao lado.



2) **Não estão incluídos nessa proposta:**

- **Projetos**;
- **Conexões** da edificação modular com redes elétrica;
- **Pavimentação** da via de circulação externas;
- **Coberturas** de vias de circulação de conexão da edificação modular com prédios existente na nova locação;

3) **Investimento:** O valor orçado para execução dos serviços e fornecimentos listados soma **R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos mil reais).**

4) **O prazo de execução** dos serviços é estimado em 03 semanas;

5) **Validade desta proposta:** 60 dias;

6) **Impostos e fretes:** Todos os impostos, fretes e despensas inerentes aos fornecimentos estão contemplados no orçamento.

Atenciosamente,

Luis Reinaldo Sciena
Diretor Comercial