CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — 120 DIAS CORRIDOS

Execução de infraestrutura elétrica, lógica e SPDA | São Miguel das Missões/RS

Primeira etapa: execução das escavações, bases, caixas, tubulações subterrâneas, malha enterrada do SPDA e recomposições, viabilizando acompanhamento arqueológico pela Administração no mesmo período.

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR C/BDI	P1 (1–30)	P2 (31–60)	P3 (61–90)	P4 (91–120)
01	Preparação e canteiro	10.428,15	10.428,15	0,00	0,00	0,00
02	Civil: valas, bases, caixas e recomposição	95.490,38	95.490,38	0,00	0,00	0,00
03A	Dutos subterrâneos: energia e lógica	104.032,00	104.032,00	0,00	0,00	0,00
03B	Dutos aparentes e acessórios	22.104,88	0,00	13.262,93	7.736,71	1.105,24
04	Condutores e alimentadores	216.488,84	0,00	97.419,98	108.244,42	10.824,44
05	Quadros e proteção	32.764,64	0,00	9.829,39	18.020,55	4.914,70
06	Iluminação e tomadas	4.178,74	0,00	1.044,69	2.507,24	626,81
07	Rede lógica e fibra	46.422,31	0,00	13.926,69	25.532,27	6.963,35
08A	SPDA: malha, hastes e caixas enterradas	70.091,69	70.091,69	0,00	0,00	0,00
08B	SPDA: captação e instalações restantes	16.345,36	0,00	5.720,88	8.172,68	2.451,80
09	Testes e entrega	6.415,03	0,00	0,00	962,25	5.452,78
10	Mão de obra complementar	6.535,75	0,00	1.960,73	3.921,45	653,57
TOTAL		631.297,77	280.042,22	143.165,29	175.097,57	32.992,69

P1 = dias 1–30 | P2 = dias 31–60 | P3 = dias 61–90 | P4 = dias 91–120.