ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

# MEMORIAL DESCRITIVO DOS CONTEINER DO PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

PROJETO: CONTAINERS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

MUNICÍPIO: CIDREIRA/RS

LOCAL: RUA BEZERRA MENEZES, Nº 1093. BAIRRO: CENTRO

## CONTAINER 20 PÉS

## 1.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1.1 MEDIDAS DO CONTEINER

| Descrição | **Medidas externas** | **Medidas internas** |
|---|---|---|
| **Comprimento** | 6,06 metros | 5,90 metros |
| **Largura** | 2,44 metros | 2,35 metros |
| **Altura** | 2,60 metros | 2,40 metros |

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567

## 2.0 PROJETO

O projeto seguirá aberturas para duas, três bancadas e uma parede divisória conforme o projeto apresentado.

## 3.0 DIVISÓRIA

Contará com uma parede divisória conforme o projeto, feito em chapa de aço galvanizado de 1,5mm e estrutura de metalon de 2” x 1”.

## 4.0 REVESTIMENTO

Container todo de aço. Revestimento piso interno deverá será de piso cerâmico.

## 5.0 FORRO

Contará com forro PVC.

## 6.0 ELÉTRICA

Toda a parte elétrica e instalações deverão obedecer aos projetos, bem como as normas da ABNT. Os condutores a serem usados para alimentação das cargas deverão ser do tipo antichama, isolados com PVC para 70º/750V, de fio ou cabo de cobre, de seção conforme o projeto. Os eletrodutos usados para passagem e proteção dos condutores serão feitas com canaletas.

## 7.0 ACABAMENTOS

Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, na cor branca.

Devendo ainda, ter espera para ar condicionado split.

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567

## 8.0 HIDRAÚLICA

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e normas da ABNT. Toda a tubulação será executada com tubos e conexões de PVC rígido tipo esgoto e soldável.

Para o abastecimento deverá possuir uma tubulação entre a rede de abastecimento e a tubulação do container.

Para a tubulação de esgoto terá uma caixa de gordura conforme o projeto apresentado, na qual a tubulação após entrar na caixa de gordura seguirá para o tratamento adequado.

## 9.0 ESQUADRIAS

Possuirá duas portas de 80cm x 210cm e duas janelas retráteis nas dimensões de 120cm x 85cm. Serão feitas de alumínio.

## 10.0 BANCADAS

Terá bancadas nas janelas e na abertura da divisória conforme o projeto apresentado. Terão a largura de 50cm e serão feitas com madeira MDF.

## 11.0 LIMPEZA

Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, ferragens e metais.

## 12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação do projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais. Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições e

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567

funcionamento e segurança de todas as instalações de águas, esgoto, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétrica, etc....

Cidreira, 02 de Junho de 2026.

_____

Paulo Fernando Kappel

Engenheiro Civil

CREA: RS 276128

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567

Assinado por 1 pessoa:  PAULO FERNANDO KAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/1482-60D8-871E-6567 e informe o código 1482-60D8-871E-6567