SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Plano de Trabalho

v2.0

PROTOCOLO Nº REC-RS-4305587-20260513-07

UF: RS	MUNICÍPIO: Colinas	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	DATA DA OCORRÊNCIA: 01/05/2024	

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente:			CNPJ:
PREFEITURA DE COLINAS			94.706.140/0001-23
Responsável		**Cargo**	**CPF**
Luana Cristina da Rosa		Secretario Administrativo	035.343.990-80
Endereço:			
RUA OLAVO BILAC, 370			
Cidade:	**UF:**	**C.E.P.:**	**Telefone:**	**Tipo da meta:**
Colinas	RS	95895-000	(51) 3760-4000	Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição:

Reconstrução de trecho da Rua Parobé, na divisa entre os municípios de Colinas e Imigrante, com desmonte de rocha e pavimentação asfáltica, em extensão de 379,88m de comprimento por 6,00m de largura.

Desastre:	Data da Ocorrência:	Portaria de Reconhecimento:
Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	01/05/2024	1354 (02/05/2024)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta				
1	**Identificação**			**Grupo/Subgrupo**	
	Reconstrução de trecho da Rua Parobé, na divisa entre os municípios de Colinas e Imigrante, com desmonte de rocha e pavimentação asfáltica, em extensão de 379,88 m de comprimento por 6,00m de largura.			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	**Unidade**	**Valor total (R$)**	**Localização**	
	2279,28	M2	R$ 909.834,04	29º 22' 24" S	51º 50' 40" O
		VALOR TOTAL	R$ 909.834,04		

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Colinas, 3 de Julho de 2026

Luana Cristina da Rosa
035.343.990-80
(51) 98034-3310

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Colinas, 3 de Julho de 2026

MARCELO SCHROER
569.721.050-72

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Relatório de Diagnóstico

UF: RS	MUNICÍPIO: Colinas	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	DATA DA OCORRÊNCIA: 01/05/2024	

1. Localização — PT v2.0

REC-RS-4305587-20260513-07

Meta 1: Reconstrução de trecho da Rua Parobé, na divisa entre os municípios de Colinas e Imigrante, com desmonte de rocha e pavimentação asfáltica, em extensão de 379,88m de comprimento por 6,00 m de largura.	**Ação pretendida**	
	( ) Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS		**Localização**
29º 22' 24" S	51º 50' 40" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A área afetada apresentou processos de erosão e movimentação de massa, resultando na perda de parte da plataforma da via e no estreitamento significativo da pista, comprometendo a circulação e oferecendo riscos à segurança de moradores e usuários. Ao longo dos meses seguintes, observou-se um agravamento gradual da instabilidade, sendo que alguns efeitos estruturais e geotécnicos somente se tornaram plenamente perceptíveis recentemente, à medida que o solo continuou cedendo e o processo erosivo se intensificou. Após avaliação técnica, concluiu-se que não é viável reconstruir o talude na margem afetada, pois as condições geotécnicas atuais não permitem uma recomposição segura da encosta. Assim, definiu-se como solução definitiva a execução de detonação controlada de rocha na margem oposta, permitindo o alargamento da pista naquela direção e restabelecendo sua largura original com segurança e estabilidade. Tal intervenção mostra-se indispensável para a mitigação de riscos, para o restabelecimento da infraestrutura viária e para a segurança da população que utiliza diariamente o trecho

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

5000

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A área afetada apresenta processos de erosão e movimentação de massa, resultando na perda de parte da plataforma da via e no estreitamento significativo da pista, comprometendo a circulação e oferecendo riscos à segurança de moradores e usuário

Luana Cristina da Rosa
035.343.990-80

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Local afetado.



Legenda:

Local afetado.



Legenda:

Local afetado.