CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Objeto: Manutenção de estufas agrícolas e quebra-vento - Prazo Total: 60 Dias

Item	Etapa / Serviços da Obra	Físico							Financeiro			
		Duração (Dias)	Início (Dia)	Fim (Dia)	Quinzena 1 (Dias 1-15)	Quinzena 2 (Dias 16-30)	Quinzena 3 (Dias 31-45)	Quinzena 4 (Dias 46-60)	Quinzena 1 (Dias 1-15)	Quinzena 2 (Dia 30)	Quinzena 3 (Dia 45)	Quinzena 4 (Dias 60)
1.0	**MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**	**2**	**1**	**2**								
1.1	Mobilização da equipe, sinalização, conferência das estruturas e organização das frentes de serviço	2	1	2	X							
2.0	**ESTUFA 5 - DESMONTAGEM, REMONTAGEM E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**	**11**	**3**	**13**						R$ 113.476,84		
2.1	Desmontagem, carga e transporte	2	3	4	X							
2.2	Remontagem e recuperação da estrutura metálica, incluindo as tesouras	4	5	8	X							
2.3	Instalação dos revestimentos, tela refletora, cortinas e sistemas de acionamento	3	9	11	X							
2.4	Testes, ajustes e limpeza	2	12	13	X							
3.0	**QUEBRA-VENTO - MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA**	**13**	**14**	**26**							R$ 85.415,74	
3.1	Instalação das colunas e escoras	4	14	17	X	X						
3.2	Montagem dos tubos horizontais, tirantes, travamentos, canaletas e fixadores	4	18	21		X						
3.3	Instalação, fixação e tensionamento da tela	3	22	24		X						
3.4	Testes, ajustes e limpeza	2	25	26		X						
4.0	**ESTUFA 1 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA**	**9**	**27**	**35**							R$ 69.392,02	
4.1	Retirada dos materiais existentes e desmontagem dos motores de inflamento	2	27	28		X						
4.2	Revisão e adequação da estrutura e sistemas de fixação	2	29	30		X						
4.3	Instalação das telas antiafídeos e revestimentos laterais	2	31	32			X					
4.4	Instalação da cobertura dupla e sistema de inflamento	2	33	34			X					
4.5	Testes, ajustes e limpeza	1	35	35			X					
5.0	**ESTUFA 2 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA**	**7**	**36**	**42**								R$ 34.847,41
5.1	Retirada dos revestimentos existentes	2	36	37			X					
5.2	Revisão da estrutura, dos sistemas de fixação e reaperto da estrutura	2	38	39			X					
5.3	Instalação dos novos revestimentos plásticos	2	40	41			X					
5.4	Testes, ajustes e limpeza	1	42	42			X					
6.0	**ESTUFA 3 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA**	**7**	**43**	**49**								R$ 40.578,90
6.1	Inspeção, retirada de revestimentos existentes e reaperto da estrutura	2	43	44			X					
6.2	Instalação da cobertura, cortinas laterais e paredes cegas	2	45	46			X	X				
6.3	Substituição dos microaspersores e acessórios	2	47	48				X				
6.4	Testes, ajustes e limpeza	1	49	49				X				
7.0	**ESTUFA 4 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA**	**8**	**50**	**57**								
7.1	Retirada dos plásticos e tela existentes; reaperto estrutural	2	50	51				X				
7.2	Instalação dos novos revestimentos plásticos	2	52	53				X				
7.3	Instalação da tela refletora aluminizada	1	54	54				X				
7.4	Instalação e regulagem do sistema manual de movimentação	2	55	56				X				
7.5	Testes, ajustes e limpeza	1	57	57				X				
8.0	**REAPERTO GERAL DE TODAS AS ESTRUTURAS DAS ESTUFAS 1 A 5 E QUEBRA VENTO**	**3**	**58**	**60**								
8.1	Reaperto geral e testes funcionais finais das Estufas 1 a 5 e Quebra Vento	1	58	58				X				
8.2	Correções finais, limpeza e conferência geral dos serviços executados	1	59	59				X				
8.3	Entrega final dos serviços	1	60	60				X				
-	**PRAZO TOTAL DA CONTRATAÇÃO / EXECUÇÃO**	**60**	**1**	**60**								R$ 58.704,62