DECLARAÇÃO DE COTAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Candói, no uso de suas atribuições, informa para os devidos fins e a quem possa interessar, que para a execução da obra da Construção do Centro de Convivência da Comunidade Rural de Matas do Cavernoso, localizado na Comunidade Rural Matas do Cavernoso, 25°31'06,97"S / 52°06'00,73"W, Bairro: Zona Rural, deste município; as cotações realizadas para fins de orçamentação seguem abaixo relacionadas e podem ser consultadas através dos links abaixo.

Candói, 21 de setembro de 2026.

MATHEUS SANTOS MENDES
Engenheiro Civil CREA-PR 234.341/D

COTAÇÃO 1: Barracão com estrutura de concreto Pré moldada e cobertura com estrutura Metálica com Telhas Trapezoidais em Zinco com EPS – 700m²

ARTEFATOS DE CONCRETO **NORONHA**

JAIR NORONHA DOS SANTOS EIRELI – ME
CNPJ: 14.492.079/0001-20
R ALBERTO MINSKI 2550 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 85.303-550 – (42) 3635-3423 / (42) 9999-8499
postesnoronha@hotmail.com

Venho por meio de este apresentar um orçamento que nos foi solicitado:

EMPRESA: JAIR NORONHA DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 14.482.079/0001-20

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Barracão com estrutura de concreto Pré-moldada e cobertura com estrutura Metálica com Telhas Trapezoidais em Zinco com EPS	Estrutura para barracão em Concreto Armado Pré-Moldado de 35,00 x 20 m totalizando 700,00 m² de área construída. Pilares Pré-Moldados de seção retangular com dimensão aproximada de 20x35 cm e pé-direito de 4,80 m (livre), espaçados e a cada 3,87 m de eixo a eixo. Inclusas fundações. Estrutura de Cobertura (tesouras e terças) metálicas com pintura protetiva, anticorrosiva. Cobertura com Telhas de zinco com EPS, incluso cumeeiras. Fixadas com hastes galvanizadas (deverão ser respeitadas as inclinações da cobertura conforme regulamentação do fornecedor). Beiral de 70 cm para cada lado da edificação. Oitão e fechamentos laterais em chapas metálicas de aço, telhas trapezoidais em zinco com EPS com pintura própria na cor cinza. Devem estar inclusos na proposta a execução dos contraventamentos e agulhamentos. Incluindo ferragens, para execução dos tirantes, chumbadores e o transporte até o local de montagem. Fornecimento e Instalação do barracão.	700,00	M2	528,58	370.000,00

Candói, 19 de maio de 2026.

Jair N dos Santos

_____

JAIR NORONHA DOS SANTOS EIRELI - ME

Jair Noronha dos santos – empresário

COTAÇÃO DE PREÇOS


EMPRESA: Dutra & Deliberalli Const. Ltda

CNPJ: 29.304.186,0001-54

Conforme descrição abaixo para construção de um barracão de 700,00 m² o valor total do serviço ficaria em R$ 490.000,00.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Barracão com estrutura de concreto Pré-moldada e cobertura com estrutura Metálica com Telhas Trapezoidais em Zinco com EPS	Estrutura para barracão em Concreto Armado Pré-Moldado de 35,00 x 20 m totalizando 700,00 m² de área construída. Pilares Pré-Moldados de seção retangular com dimensão aproximada de 20x35 cm e pé-direito de 4,80 m (livre), espaçados e a cada 3,87 m de eixo a eixo. Inclusas fundações. Estrutura de Cobertura (tesouras e terças) metálicas com pintura protetiva, anticorrosiva. Cobertura com Telhas de zinco com EPS, incluso cumeeiras. Fixadas com hastes galvanizadas (deverão ser respeitadas as inclinações da cobertura conforme regulamentação do fornecedor). Beiral de 70 cm para cada lado da edificação. Oitão e fechamentos laterais em chapas metálicas de aço, telhas trapezoidais em zinco com EPS com pintura própria na cor cinza. Devem estar inclusos na proposta a execução dos contraventamentos e agulhamentos. Incluindo ferragens, para execução dos tirantes, chumbadores e o transporte até o local de montagem. Fornecimento e Instalação do barracão.	700,00	M2		

Candói/PR 19 de Junho 2026



DOUGLAS RAFAEL DELIBERALLI
Sócio Administrador

COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA: CF DOS SANTOS ESTRUTURAS

CNPJ: 58.020.494/0001-56

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Barracão com estrutura de concreto Pré-moldada e cobertura com estrutura Metálica com Telhas Trapezoidais em Zinco com EPS	Estrutura para barracão em Concreto Armado Pré-Moldado de 35,00 x 20 m totalizando 700,00 m² de área construída. Pilares Pré-Moldados de seção retangular com dimensão aproximada de 20x35 cm e pé-direito de 4,80 m (livre), espaçados e a cada 3,87 m de eixo a eixo. Inclusas fundações. Estrutura de Cobertura (tesouras e terças) metálicas com pintura protetiva, anticorrosiva. Cobertura com Telhas de zinco com EPS, incluso cumeeiras. Fixadas com hastes galvanizadas (deverão ser respeitadas as inclinações da cobertura conforme regulamentação do fornecedor). Beiral de 70 cm para cada lado da edificação. Oitão e fechamentos laterais em chapas metálicas de aço, telhas trapezoidais em zinco com EPS com pintura própria na cor cinza. Devem estar inclusos na proposta a execução dos contraventamentos e agulhamentos. Incluindo ferragens, para execução dos tirantes, chumbadores e o transporte até o local de montagem. Fornecimento e Instalação do barracão.	700,00	M2	R$ 725,00	R$ 507.500,00

Candói, 21 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM DE FREITAS
Data: 21/09/2026 15:51:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ASSINATURA E CARIMBO