JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro				
Cliente: Município de Sarandi				
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo				
Item	**Descrição**	**Custo Total (R$)**	**Total (%)**	**Valor Mês 1 (R$)**
1	Autorização Prévia para Perfuração do Poço	1.857,90	4,68	1.857,90
2	Confecção e Instalação da Placa de Obra	1.648,03	4,15	1.648,03
3	Taxa de Mobilização	1.275,26	3,22	1.275,26
4	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	2.601,06	6,56	2.601,06
5	Perfuração em 6" de 20 a 150 m	15.296,71	38,57	15.296,71
6	Tubo de Revestimento PVC Geomecânico 6"	6.180,12	15,58	6.180,12
7	Flange - Tampa de Poço 6"	123,60	0,31	123,60
8	Laje de Proteção	247,20	0,62	247,20
9	Cimentação Espaço Anular	720,87	1,82	720,87
10	Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e energia elétrica por conta da contratada)	2.966,69	7,48	2.966,69
11	Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos	962,39	2,43	962,39
12	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	1.236,02	3,12	1.236,02
13	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	2.060,04	5,19	2.060,04
14	Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA	512,78	1,29	512,78
15	Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc)	210,56	0,53	210,56
16	Tamponamento (Se Necessário)	1765,01	4,45	1765,01
Total		**39.664,25**	**100,00**	**39.664,25**

Os valores serão pagos somente após conclusão dos serviços.

Sarandi, 10 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAS GABOARDI
Data: 25/03/2026 11:52:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA-SC 103.205-1 – CREA-PR 222502

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br