Cronograma de concretagem das vigas

Previsão: 11/01/27 à 30/07/27

ID	Grupo / Tarefa	Início	Fim
1	**Preparação**		
2	Limpeza do terreno e canteiro	11/01/2027	12/01/2027
3	Organização dos materiais e Ferramentas	*13/01/2027*	15/01/2027
4	Confecção das formas	*18/01/2027*	05/02/2027
5	Confecção das ferragens	*18/01/2027*	05/02/2027
6	**1° Lance**		
7	Posicionar ferragens	*08/02/2027*	12/02/2027
8	Montagem das caixas	*15/02/2027*	19/02/2027
9	Nível e travamento	*22/02/2027*	24/02/2027
10	Concretagem	*25/02/2027*	25/02/2027
11	Cura - 14 dias	*26/02/2027*	17/03/2027
12	Desmolde das laterais	*18/03/2027*	22/03/2027
13	Retirar escoras	*18/03/2027*	06/04/2027
14	**2° Lance**		
15	Posicionar ferragens	*26/02/2027*	04/03/2027
16	Montagem das caixas	*23/03/2027*	29/03/2027
17	Nível e travamento	*30/03/2027*	01/04/2027
18	Concretagem	*02/04/2027*	02/04/2027
19	Cura - 14 dias	*05/04/2027*	22/04/2027
20	Desmolde das laterais	*23/04/2027*	27/04/2027
21	Retirar escoras	*23/04/2027*	12/05/2027
22	**3° Lance**		
23	Posicionar ferragens	*05/04/2027*	09/04/2027
24	Montagem das caixas	*28/04/2027*	04/05/2027
25	Nível e travamento	*05/05/2027*	07/05/2027
26	Concretagem	*10/05/2027*	10/05/2027
27	Cura - 14 dias	*11/05/2027*	28/05/2027
28	Desmolde das laterais	*31/05/2027*	02/06/2027
29	Retirar escoras	*31/05/2027*	17/06/2027
30	**4° Lance**		
31	Posicionar ferragens	*11/05/2027*	17/05/2027
32	Montagem das caixas	*03/06/2027*	09/06/2027
33	Nível e travamento	*10/06/2027*	14/06/2027
34	Concretagem	*15/06/2027*	15/06/2027
35	Cura - 14 dias	*16/06/2027*	05/07/2027
36	Desmolde das laterais	*06/07/2027*	08/07/2027
37	Retirar escoras	*06/07/2027*	23/07/2027

Obs.** : O serviço de locação de Andaimes e Escorras seguirão o cronograma da concretagem das vigas superiores, isso é, será empenhado ao final da Dispensa Eletrônica, mas **a prestação de serviço ocorrerá apenas no período de 12 de Fevedeiro à 12 de Agosto de 2027.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ABRAAO BYLLYGRAN VELEZ DE SOUZA
Data: 26/10/2026 10:21:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abraão BYLLYGRAN Velez de Souza - 3° Sgt Cmb
Aux da Sec Tec - 7° BECmb