Cronograma Físico-Financeiro

Etapa	Entrega física	Prazo máximo	Parcela financeira	Acumulado
1	Plano de Trabalho e de Investigação, inspeção e levantamento, com relatório	Até o 10º dia	**10%**	**10%**
2	Ensaios tecnológicos, laudos e planta das aberturas protegidas	Até o 30º dia	**20%**	**30%**
3	Relatório Técnico de Diagnóstico estrutural	Até o 40º dia	**15%**	**45%**
4	Estudo de Concepção e Projeto Básico de recuperação/reforço, incluindo impermeabilização e drenagem	Concepção até o 50º dia; Projeto Básico até o 60º dia	**20%**	**65%**
5	Orçamento de referência, cronograma da obra, Plano de Execução e Paralisação, Plano de Uso e Manutenção, minuta do PGRCC e Caderno Técnico	Até o 60º dia	**15%**	**80%**
6.1	Parecer Técnico de Conformidade do Projeto Executivo, incluída a análise de uma revisão	Parecer em até 10 dias úteis do recebimento do Projeto Executivo	**5%**	**85%**
6.2	Primeira visita técnica e relatório: condições iniciais, mobilização, demarcação e escoramento	No início da execução da obra	**3%**	**88%**
6.3	Segunda visita técnica e relatório: avaliação do concreto e das armaduras expostas	Após a remoção do concreto deteriorado e limpeza das armaduras	**3%**	**91%**
6.4	Terceira visita técnica e relatório: conferência das armaduras complementares, ancoragens e preparo da superfície	Antes da recomposição ou do reforço	**3%**	**94%**
6.5	Quarta visita técnica e relatório: verificação da recomposição e do controle tecnológico	Após a recomposição e antes da retirada do escoramento	**3%**	**97%**
6.6	Quinta visita técnica, relatório e Manifestação Técnica Final, incluindo verificação dos registros de estanqueidade	Ao final da execução da obra	**3%**	**100%**
Total			**100%**	

Prazos das Etapas 1 a 5: dias corridos contados da ordem de serviço. Percentuais sobre o valor total do contrato. Pagamentos condicionados à conclusão e ao aceite dos produtos.