| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR | | | | | | | | | | REVISÃO | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | DATA | 03-ago-26 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | | M1 MOBILIZAÇÃO | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | | TOTAL |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA - TPO | | | | | | | | | | | |
| 01 | LAUDOS E VISTORIAS | R$ 6.034,11 | % | 100,00% | | | | | | | 100% |
| | | | R$ | R$ 6.034,11 | | | | | | | R$ 6.034,11 |
| 02 | RETIRADAS E LIMPEZA | R$ 76.424,70 | % | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | 100% |
| | | | R$ | | R$ 15.284,94 | R$ 30.569,88 | R$ 30.569,88 | | | | R$ 76.424,70 |
| 03 | IMPERMEABILIZAÇÃO TPO | R$ 1.562.223,49 | % | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | 100% |
| | | | R$ | | R$ 312.444,70 | R$ 624.889,40 | R$ 624.889,40 | | | | R$ 1.562.223,49 |
| 04 | CONTROLE TECNOLÓGICO E TESTES | R$ 8.319,37 | % | | | | 100,00% | | | | 100% |
| | | | R$ | | | | R$ 8.319,37 | | | | R$ 8.319,37 |
| 05 | RETIRADAS E LIMPEZA | R$ 32.209,90 | % | | | | | 80,00% | 20,00% | | 100% |
| | | | R$ | | | | | R$ 25.767,92 | R$ 6.441,98 | | R$ 32.209,90 |
| 06 | IMPERMEABILIZAÇÃO TPO | R$ 461.395,55 | % | | | | | 80,00% | 20,00% | | 100% |
| | | | R$ | | | | | R$ 369.116,44 | R$ 92.279,11 | | R$ 461.395,55 |
| 07 | CONTROLE TECNOLÓGICO E TESTES | R$ 8.319,37 | % | | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | R$ | | | | | | R$ 8.319,37 | | R$ 8.319,37 |
| 08 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | R$ 38.921,91 | % | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | 100% |
| | | | R$ | R$ 3.892,19 | R$ 7.784,38 | R$ 7.784,38 | R$ 7.784,38 | R$ 7.784,38 | R$ 3.892,19 | | R$ 38.921,91 |
| 09 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | R$ 239.545,96 | % | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | 100% |
| | | | R$ | R$ 23.954,60 | R$ 47.909,19 | R$ 47.909,19 | R$ 47.909,19 | R$ 47.909,19 | R$ 23.954,60 | | R$ 239.545,96 |
| 10 | RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS | R$ 25.879,45 | % | | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | R$ | | | | | | R$ 25.879,45 | | R$ 25.879,45 |
| PERCENTUAL SIMPLES | | | % | 1,38% | 15,59% | 28,92% | 29,26% | 18,32% | 6,54% | | 100% |
| TOTAL SIMPLES | | 2.459.273,82 | R$ | R$ 33.880,90 | R$ 383.423,21 | R$ 711.152,85 | R$ 719.472,22 | R$ 450.577,94 | R$ 160.766,70 | | R$ 2.459.273,82 |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | % | 1,38% | 16,97% | 45,89% | 75,14% | 93,46% | 100,00% | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | R$ | R$ 33.880,90 | R$ 417.304,12 | ########## | ########## | ########## | ########## | | |