LOCAL	Rodovia GO-334 Nova América - Goiás.
OBRA	Projeto da Pista de Caminhada "Caminho da Misericórdia" na Rodovia GO-334 em Perímetro Urbano do Município de Nova América - Goiás.
LOCALIZ:	-15.020038, -49.901503
DATA BASE:	01/12/2024

FONTE / TABELAS ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM DESONERAÇÃO - T283

DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

CRONOGRAMA - Projeto da Pista de Caminhada "Caminho da Misericórdia" na Rodovia GO-334 em Perímetro Urbano do Município de Nova América - Goiás.

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM COM BDI 27,21%	RELEVANCIA (%)	MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	168.211,13	7,95%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				28.035,19	28.035,19	28.035,19	28.035,19	28.035,19	28.035,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	113.483,14	5,36%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				18.913,86	18.913,86	18.913,86	18.913,86	18.913,86	18.913,86
3	TERRAPLENAGEM	105.077,07	4,97%	30,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%	
				31.523,12	31.523,12	21.015,41	15.761,56	5.253,85	
4	PAVIMENTAÇÃO	441.055,29	20,84%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
					88.211,06	132.316,59	132.316,59	88.211,06	
5	DRENAGEM	316.856,32	14,97%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
				63.371,26	63.371,26	63.371,26	63.371,26	47.528,45	15.842,82
6	SINALIZAÇÃO	761.999,57	36,01%					60,00%	40,00%
								457.199,74	304.799,83
7	OBRAS COMPLEMENTARES	209.534,60	9,90%					60,00%	40,00%
								125.720,76	83.813,84
	PREÇO TOTALCOM BDI:	2.116.217,12							
	PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			**6,70%**	**10,87%**	**12,46%**	**12,21%**	**36,43%**	**21,33%**
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			**6,70%**	**17,57%**	**30,03%**	**42,24%**	**78,67%**	**100,00%**
	VALOR GLOBAL MENSAL			**141.843,43**	**230.054,49**	**263.652,31**	**258.398,46**	**770.862,91**	**451.405,53**
	VALOR GLOBAL ACUMULADO			**141.843,43**	**371.897,92**	**635.550,23**	**893.948,68**	**1.664.811,59**	**2.116.217,12**