CAIXA

# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municial de Redenção | 1101824-56 | 979473 | Creche Tipo 2 - Alto Paraná II |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| FILTRO | Nº do Evento | Título dos Eventos | FRENTE ÚNICA 1 | FRENTE ÚNICA 2 | FRENTE ÚNICA 3 | FRENTE ÚNICA 4 | FRENTE ÚNICA 5 | FRENTE ÚNICA 6 | FRENTE ÚNICA 7 | FRENTE ÚNICA 8 | FRENTE ÚNICA 9 | FRENTE ÚNICA 10 | FRENTE ÚNICA 11 | FRENTE ÚNICA 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕE | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | FUNDAÇÕES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | SUPERESTRUTURA | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 10 | SISTEMAS DE PISOS | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | | 7 | 8 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | | | | | | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOS | | | 3 | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| F | 24 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 1,74% | 2,17% | 4,45% | 10,83% | 7,23% | 5,16% | 15,68% | 16,83% | 8,92% | 7,21% | 14,87% | 4,90% |
| | R$ | 61.496,89 | 77.065,11 | 157.887,76 | 383.698,24 | 256.420,19 | 182.805,19 | 555.906,55 | 596.530,01 | 316.273,46 | 255.665,91 | 526.905,43 | 173.741,00 |
| Acumulado | % | 1,74% | 3,91% | 8,36% | 19,19% | 26,42% | 31,58% | 47,27% | 64,10% | 73,02% | 80,23% | 95,10% | 100,00% |
| | R$ | 61.496,89 | 138.562,00 | 296.449,76 | 680.148,00 | 936.568,19 | 1.119.373,38 | 1.675.279,93 | 2.271.809,94 | 2.588.083,40 | 2.843.749,31 | 3.370.654,74 | 3.544.395,74 |
| Administração Local | % | 1,11% | 3,12% | 8,14% | 18,99% | 25,92% | 30,61% | 46,05% | 59,70% | 69,55% | 79,40% | 92,84% | 100,00% |

Redenção
**Local**

quinta-feira, 11 de junho de 2026
**Data**

ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO:09267692607
Assinado de forma digital por ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO:09267692607
Dados: 2026.06.11 09:53:31 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: Arthur Fontenele Liberato de Araujo**
**CREA/CAU: PA-899.443**
**ART/RRT: PA20261524711**

PMv3.16

FERNANDO GOMES COSTA:02098469250
Assinado de forma digital por FERNANDO GOMES COSTA:02098469250
Dados: 2026.11.17 13:43:37 -03'00'



000531