MECANICA GLOBAL G7

. [400500 - Impressão de Os]
Processamento.: 06/06/2024 16:58:41 |----------

MECANICA GLOBAL G7
RS 130 KM 69 NRO 215 - BAIRRO FLORESTA - LAJEADO - RS - FONE: (51) 3748-7281 / 3709-0737
CNPJ: 24.111.843/0001-23 - IE: 072/0151651
E-MAIL: rodrigo.oficina@globalg7.com.br
ORDEM DE SERVIÇO - EXTERNA

ORDEM NÚMERO.: 00013681 - DATA ABERTURA.: 11/04/2024 16:58 - RECEPCIONISTA.: 95 Rodrigo Kremer
MICRO REGIÃO: 1 Lajeado

CADASTRO.: 1014 MUNICIPIO DE WESTFALIA
ENDEREÇO.....: R Leopoldo Fiegenbaum, 488, Centro
CIDADE.....: 39 Westfalia CEP.: 95893-000
TELEFONES.....: 51)3762 4553
CPF/CNPJ.....: 04.215.147/0001-50 INSC.ESTADUAL/RG.: ISENTO

DESCRIÇÃO OS.....: Verificar Sistema Hidraulico Inoperante

SOLICITANTE.....: ELCIO ORDEM DE COMPRA.:

PRODUTO 34027 Retroescavadeira Randon Mod RD406 Advanced (VERIFICAR SISTEMA HIDRAULICO INOPERANTE)
PROPRIETÁRIO: Municipio de Westfalia
Placa 7499 Chassi 9AD406AQAK0007499

Horimetro.....: 4353

-(RECLAMADO)----------

---RETRO RANDON PLACA IZL-6G65
-Sistema hidraulico inoperante.
-Ir até o equipamento,avaliar funcionamento e conferir pressões.
-Pressão geral boa,porem não responde adequadamente aos comandos.
-Retirar caoamndos para revisar.
-Desmontar analizar componentes e fazer orçamento para concertar.
-Substituir peças danificadas,substituir kits de vedações.
-Ajustar e regular valvulas de alivio.
-Testar comandos na bancada de teste hidraulica.
-Retornar até o equipamento,reinstalar comandos.
-Liagar mangueiras e alavancas de acionamento.
-Substituir filtro do sistema hidraulico.
-Conferir nivel oleo hidraulico.
-Substituir retentor transmissão, saida para cardan dianteiro.
-Conferir nivel de oleo transmissão.
-Testar equipamento.

24.111.843/0001-23
MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA.
RUA ALOYSIO LENZ, 215
FLORESTA - CEP 95.902-540
LAJEADO - RS

Produto	Local	Descrição do produto	Quantidade	UND	Unitário	Total Item	[SIM]	[NAO]
PCTR	1H07-1°PIS	Reparo Comando Traseiro Mode	1,00	KIT	760,00	760,00	[ ]	[ ]
R	1H03-1°PIS	Reparo Comando Dianteiro Mod	1,00	KIT	480,00	480,00	[ ]	[ ]
219001806	1H05-1°PIS	Reparo Válvula Reguladora Di	1,00	KIT	501,60	501,60	[ ]	[ ]
219001700	1H11-1°PIS	Pastilha Seção Comando Hidra	5,00	UN	185,00	925,00	[ ]	[ ]
219001780	1H01-1°PIS	Mola Seção Comando Dianteiro	2,00	UN	195,00	390,00	[ ]	[ ]
V218004409A	1A18-1°PIS	Elemento Filtro Oleo Hidraul	1,00	UN	415,00	415,00	[ ]	[ ]
12121		Reparo Valvula Comando Hidra	8,00	KIT	74,20	593,60	[ ]	[ ]
219001977		Mola Seção Saída Comando Tra	5,00	UN	142,30	711,50	[ ]	[ ]

(Total dos Produtos: 4.776,70)

Descrição do serviço	Total serviço
Mão de obra 25hs X 118,43 executar serviços relacionados.	2.960,75

(Total dos Serviços: 2.960,75)
TOTAL GERAL.....: 7.737,45

DADOS PARA DEPOSITO
MECÂNICA GLOBAL G7
24.111.843/0001-23
BCO BANRISUL
AGE 0270
CC 06.104.165.0-4

Autorizo a execução do Serviço e a colocação das Peças Necessárias Retirado em / /