GOVERNO DO AMAZONAS

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues,
3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/3298.F97E.A1AD.24B0/1CE8D6C5
Código verificador: **3298.F97E.A1AD.24B0** CRC: **1CE8D6C5**

Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******* em 26/08/2026 às 17:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******* em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******* em 26/08/2026 às 17:06 utilizando assinatura por login/senha.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CRTEA/AM

Item 15 do Anteprojeto REV07 — prazo de execução de 24 meses — valores em reais na base INCC 06/2026

IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO	
Orçamen	CRTEA/AM — ORÇAMENTO PARAMETRIZADO rev06
Descriçã	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA — CRTEA/AM
Versão	ANTEPROJETO REV07 — ITEM 15 (CRONOGRAMA E DESCRIÇÃO DOS PRAZOS)
Municípi	Manaus — AM
Dimensã	60.000,00 m²
Data Bas	INCC 06/2026
Órgão So	25101 — SEINFRA — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus
Órgão Ele	25101 — SEINFRA/DMOB — Departamento de Mobilidade
Prazo de	24 meses (720 dias) — 6 meses de projeto e 18 de obra
Vigência	28 meses — 30 dias de margem inicial e 90 dias de margem final, que não integram o prazo de execução

Item	Etapa / Serviço	Un.	Valor do Item	Iníc.	Fim	Dur.	PERÍODOS DE MEDIÇÃO — % FÍSICO E VALOR FINANCEIRO																							
							1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)	5º (150 dias)	6º (180 dias)	7º (210 dias)	8º (240 dias)	9º (270 dias)	10º (300 dias)	11º (330 dias)	12º (360 dias)	13º (390 dias)	14º (420 dias)	15º (450 dias)	16º (480 dias)	17º (510 dias)	18º (540 dias)	19º (570 dias)	20º (600 dias)	21º (630 dias)	22º (660 dias)	23º (690 dias)	24º (720 dias)
FASE 1 — ELABORAÇÃO DOS PROJETOS (M1 a M6)																														
1	PROJETOS	%	R$ 1.146.406,40	M1	M6	6	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%																		
		R$					R$ 191.067,73	R$ 191.067,73	R$ 191.067,73	R$ 191.067,73	R$ 191.067,73	R$ 191.067,73																		
2	ORÇAMENTO EXECUTIVO DA OBRA	%	R$ 30.760,20	M6	M6	1						100,00%																		
		R$										R$ 30.760,20																		
ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO E GESTÃO AMBIENTAL (M1 a M24)																														
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	R$ 1.929.064,18	M1	M24	24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		R$					R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67	R$ 80.377,67
4	SERVIÇOS AMBIENTAIS	%	R$ 175.758,94	M1	M24	24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		R$					R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29	R$ 7.323,29
FASE 2 — EXECUÇÃO DA OBRA — CONSTRUÇÃO CIVIL (M7 a M24)																														
5	MURO DE ARRIMO	%	R$ 1.548.236,35	M8	M11	4								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%													
		R$												R$ 387.059,09	R$ 387.059,09	R$ 387.059,09	R$ 387.059,09													
6	DEMOLIÇÃO	%	R$ 893.663,56	M7	M9	3							33,33%	33,33%	33,33%															
		R$											R$ 297.887,85	R$ 297.887,85	R$ 297.887,85															
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	R$ 1.086.445,80	M7	M8	2							50,00%	50,00%																
		R$											R$ 543.222,90	R$ 543.222,90																
8	FUNDAÇÕES	%	R$ 4.795.283,40	M9	M13	5									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											
		R$													R$ 959.056,68	R$ 959.056,68	R$ 959.056,68	R$ 959.056,68	R$ 959.056,68											
9	SUPERESTRUTURA	%	R$ 8.448.279,74	M11	M16	6											16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%								
		R$															R$ 1.408.046,62	R$ 1.408.046,62	R$ 1.408.046,62	R$ 1.408.046,62	R$ 1.408.046,62	R$ 1.408.046,62								
10	VEDOS	%	R$ 1.529.519,74	M13	M18	6													16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
		R$																	R$ 254.919,96	R$ 254.919,96	R$ 254.919,96	R$ 254.919,96	R$ 254.919,96	R$ 254.919,96						
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	R$ 296.030,65	M15	M19	5														20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		R$																		R$ 59.206,13	R$ 59.206,13	R$ 59.206,13	R$ 59.206,13	R$ 59.206,13						
12	COBERTURA	%	R$ 3.997.877,27	M14	M18	5														20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		R$																		R$ 799.575,45	R$ 799.575,45	R$ 799.575,45	R$ 799.575,45	R$ 799.575,45						
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	%	R$ 195.094,31	M17	M21	5																	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		R$																					R$ 39.018,86	R$ 39.018,86	R$ 39.018,86	R$ 39.018,86	R$ 39.018,86			
14	ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	%	R$ 1.464.425,69	M16	M21	6																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
		R$																				R$ 244.070,95	R$ 244.070,95	R$ 244.070,95	R$ 244.070,95	R$ 244.070,95	R$ 244.070,95			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	R$ 6.798.556,34	M14	M21	8														12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
		R$																		R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54	R$ 849.819,54			
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	R$ 3.932.397,07	M14	M21	8														12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
		R$																		R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63	R$ 491.549,63			
17	REVESTIMENTOS	%	R$ 2.168.552,79	M17	M22	6																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
		R$																					R$ 361.425,47	R$ 361.425,47	R$ 361.425,47	R$ 361.425,47	R$ 361.425,47	R$ 361.425,47		
18	FORROS	%	R$ 1.572.817,02	M18	M22	5																		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		R$																						R$ 314.563,40	R$ 314.563,40	R$ 314.563,40	R$ 314.563,40	R$ 314.563,40		
19	PISOS	%	R$ 3.642.489,95	M18	M23	6																		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		R$																						R$ 607.081,66	R$ 607.081,66	R$ 607.081,66	R$ 607.081,66	R$ 607.081,66	R$ 607.081,66	
20	VIDROS	%	R$ 2.565.129,46	M18	M22	5																		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		R$																						R$ 513.025,89	R$ 513.025,89	R$ 513.025,89	R$ 513.025,89	R$ 513.025,89		
21	PINTURA	%	R$ 3.667.946,93	M19	M23	5																			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R$																							R$ 733.589,39	R$ 733.589,39	R$ 733.589,39	R$ 733.589,39	R$ 733.589,39	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	R$ 8.332.578,11	M18	M23	6																		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		R$																						R$ 1.388.763,02	R$ 1.388.763,02	R$ 1.388.763,02	R$ 1.388.763,02	R$ 1.388.763,02	R$ 1.388.763,02	
23	PAISAGISMO	%	R$ 298.253,32	M22	M24	3																						33,33%	33,33%	33,33%
		R$																										R$ 99.417,77	R$ 99.417,77	R$ 99.417,77
24	PAVIMENTAÇÃO	%	R$ 767.414,02	M19	M23	5																			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R$																							R$ 153.482,80	R$ 153.482,80	R$ 153.482,80	R$ 153.482,80	R$ 153.482,80	
25	ANDAIMES	%	R$ 558.027,60	M12	M20	9												11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%				
		R$																R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07	R$ 62.003,07			
SISTEMAS PREDIAIS E TECNOLÓGICOS																														
26	CLIMATIZAÇÃO	%	R$ 4.837.675,59	M16	M21	6																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			
		R$																				R$ 806.279,27	R$ 806.279,27	R$ 806.279,27	R$ 806.279,27	R$ 806.279,27	R$ 806.279,27			
27	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO — ETE	%	R$ 1.394.099,13	M15	M20	6															16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%				
		R$																			R$ 232.349,86	R$ 232.349,86	R$ 232.349,86	R$ 232.349,86	R$ 232.349,86	R$ 232.349,86				
28	SISTEMA FOTOVOLTAICO	%	R$ 3.821.691,43	M17	M21	5																	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		R$																					R$ 764.338,29	R$ 764.338,29	R$ 764.338,29	R$ 764.338,29	R$ 764.338,29			
29	CFTV	%	R$ 493.556,98	M19	M22	4																				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		R$																								R$ 123.389,25	R$ 123.389,25	R$ 123.389,25	R$ 123.389,25	
30	PISCINA	%	R$ 1.226.284,20	M14	M20	7														14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%					
		R$																		R$ 175.183,46	R$ 175.183,46	R$ 175.183,46	R$ 175.183,46	R$ 175.183,46	R$ 175.183,46	R$ 175.183,46				
31	ESTACIONAMENTO	%	R$ 1.703.138,79	M20	M24	5																					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R$																									R$ 340.627,76	R$ 340.627,76	R$ 340.627,76	R$ 340.627,76
32	PLAYGROUND INCLUSIVO	%	R$ 474.400,00	M21	M23	3																						33,33%	33,33%	33,33%
		R$																										R$ 158.133,33	R$ 158.133,33	R$ 158.133,33
TOTAL GERAL DA CONTRATAÇÃO			**R$ 75.791.854,96**				R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 309.528,89	R$ 928.811,71	R$ 1.315.870,80	R$ 1.731.704,58	R$ 1.433.816,73	R$ 2.841.863,35	R$ 2.516.807,33	R$ 2.771.727,29	R$ 4.128.798,69	R$ 4.420.354,68	R$ 5.470.704,90	R$ 5.227.440,90	R$ 8.050.874,87	R$ 8.006.840,90	R$ 8.288.262,53	R$ 7.976.859,47	R$ 4.881.200,70	R$ 3.568.796,69	R$ 527.746,49
DESEMBOLSO NO PERÍODO (R$)			**R$ 75.791.854,95**				R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 278.768,69	R$ 309.528,89	R$ 928.811,71	R$ 1.315.870,80	R$ 1.731.704,58	R$ 1.433.816,73	R$ 2.841.863,35	R$ 2.516.807,33	R$ 2.771.727,29	R$ 4.128.798,69	R$ 4.420.354,68	R$ 5.470.704,90	R$ 5.227.440,90	R$ 8.050.874,87	R$ 8.006.840,90	R$ 8.288.262,53	R$ 7.976.859,47	R$ 4.881.200,70	R$ 3.568.796,69	R$ 527.746,49
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)			**R$ 75.791.854,95**				R$ 278.768,69	R$ 557.537,38	R$ 836.306,07	R$ 1.115.074,76	R$ 1.393.843,45	R$ 1.703.372,34	R$ 2.632.184,05	R$ 3.948.054,85	R$ 5.679.759,43	R$ 7.113.576,16	R$ 9.955.439,51	R$ 12.472.246,84	R$ 15.243.974,13	R$ 19.372.772,82	R$ 23.793.127,50	R$ 29.263.832,40	R$ 34.491.273,30	R$ 42.542.148,17	R$ 50.548.989,07	R$ 58.837.251,60	R$ 66.814.111,07	R$ 71.695.311,77	R$ 75.264.108,46	R$ 75.791.854,95
% ACUMULADO DO CONTRATO			**100,00%**				0,37%	0,74%	1,10%	1,47%	1,84%	2,25%	3,47%	5,21%	7,49%	9,39%	13,14%	16,46%	20,11%	25,56%	31,39%	38,61%	45,51%	56,13%	66,69%	77,63%	88,15%	94,60%	99,30%	100,00%

LEGENDA — Projetos | Administração do contrato | Gestão ambiental | Construção civil | Sistemas prediais e tecnológicos

CONFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS			
Soma dos itens vs. total geral da contratação	R$ 75.791.854,96	R$ 75.791.854,96	OK
Soma dos 24 períodos vs. total geral	R$ 75.791.854,95	R$ 75.791.854,96	OK
Desembolso acumulado no 24º período vs. total geral	R$ 75.791.854,95	R$ 75.791.854,96	OK
Percentual acumulado no 24º período (deve ser 100%)	100,00%	100,00%	OK

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/3298.F97E.A1AD.24B0/1CE8D6C5
Código verificador: **3298.F97E.A1AD.24B0** CRC: **1CE8D6C5**

Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por NELCIMAR CARDOSO MELO:018******* em 26/08/2026 às 17:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******* em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******* em 26/08/2026 às 17:06 utilizando assinatura por login/senha.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CRTEA/AM

Item 15 do Anteprojeto REV07 — prazo de execução de 24 meses — valores em reais na base INCC 06/2026

IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO	
Orçamen	CRTEA/AM — ORÇAMENTO PARAMETRIZADO rev06
Descriçã	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA — CRTEA/AM
Versão	ANTEPROJETO REV07 — ITEM 15 (CRONOGRAMA E DESCRIÇÃO DOS PRAZOS)
Municípi	Manaus — AM
Dimensã	60.000,00 m²
Data Bas	INCC 06/2026
Órgão So	25101 — SEINFRA — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus
Órgão El	25101 — SEINFRA/DMOB — Departamento de Mobilidade
Prazo de	24 meses (720 dias) — 6 meses de projeto e 18 de obra
Vigência	28 meses — 30 dias de margem inicial e 90 dias de margem final, que não integram o prazo de execução

Item	Etapa / Serviço	Un.	Valor do Item	Iníc.	Fim	Dur.	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)	5º (150 dias)	6º (180 dias)	7º (210 dias)	8º (240 dias)	9º (270 dias)	10º (300 dias)	11º (330 dias)	12º (360 dias)	13º (390 dias)	14º (420 dias)	15º (450 dias)	16º (480 dias)	17º (510 dias)	18º (540 dias)	19º (570 dias)	20º (600 dias)	21º (630 dias)	22º (660 dias)	23º (690 dias)	24º (720 dias)
							PERÍODOS DE MEDIÇÃO — % FÍSICO E VALOR FINANCEIRO																							
Itens do cronograma							32	32	**OK**																				
Último período com serviço previsto (deve ser o 24º)							24	24	**OK**																				

Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******** em 26/08/2026 às 17:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******** em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3298.F97E.A1AD.24B0 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******** em 26/08/2026 às 17:06 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/3298.F97E.A1AD.24B0/1CE8D6C5
Código verificador: **3298.F97E.A1AD.24B0** CRC: **1CE8D6C5**