CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA TEREZA, CROATÁ - CE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE

DATA : 04/12/2024 BDI : 28,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 41.410,06	100,00%						100,00%
			R$ 41.410,06						R$ 41.410,06
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 8.865,05	50,00%	50,00%					100,00%
			R$ 4.432,53	R$ 4.432,52					R$ 8.865,05
3	FUNDAÇÕES	R$ 51.792,03	25,00%	75,00%					100,00%
			R$ 12.948,01	R$ 38.844,02					R$ 51.792,03
4	ESTRUTURA	R$ 140.203,50		50,00%	50,00%				100,00%
				R$ 70.101,75	R$ 70.101,75				R$ 140.203,50
5	PAREDES E PAINES	R$ 29.603,69			50,00%	50,00%			100,00%
					R$ 14.801,85	R$ 14.801,84			R$ 29.603,69
6	COBERTA	R$ 34.000,40				100,00%			100,00%
						R$ 34.000,40			R$ 34.000,40
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 40.710,82		40,00%	35,00%	25,00%			100,00%
				R$ 16.284,33	R$ 14.248,79	R$ 10.177,70			R$ 40.710,82
8	PISOS	R$ 32.293,05			100,00%				100,00%
					R$ 32.293,05				R$ 32.293,05
9	REVESTIMENTO TETO	R$ 13.367,39				100,00%			100,00%
						R$ 13.367,39			R$ 13.367,39
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 35.503,30				50,00%	50,00%		100,00%
						R$ 17.751,65	R$ 17.751,65		R$ 35.503,30
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.020,28				50,00%	50,00%		100,00%
						R$ 10.510,14	R$ 10.510,14		R$ 21.020,28
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 38.414,63				50,00%	50,00%		100,00%
						R$ 19.207,32	R$ 19.207,31		R$ 38.414,63
13	LOUÇAS E METAIS	R$ 11.924,31					100,00%		100,00%
							R$ 11.924,31		R$ 11.924,31
14	INSTALAÇÕES INCÊNDIO / EMERGÊNCIA / GÁS	R$ 8.684,24					50,00%	50,00%	100,00%
							R$ 4.342,12	R$ 4.342,12	R$ 8.684,24
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$ 14.336,50					50,00%	50,00%	100,00%
							R$ 7.168,25	R$ 7.168,25	R$ 14.336,50
16	MURO EXTERNO	R$ 85.412,87		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R$ 21.353,22	R$ 21.353,22	R$ 21.353,22	R$ 21.353,21		R$ 85.412,87
17	PINTURA	R$ 18.766,11					50,00%	50,00%	100,00%
							R$ 9.383,06	R$ 9.383,05	R$ 18.766,11
18	LIMPEZA GERAL	R$ 5.814,00					50,00%	50,00%	100,00%
							R$ 2.907,00	R$ 2.907,00	R$ 5.814,00
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 182.502,52	9,30%	23,89%	24,17%	22,33%	16,54%	3,77%	100,00%
			R$ 16.972,47	R$ 43.598,94	R$ 44.114,59	R$ 40.759,41	R$ 30.185,33	R$ 6.862,95	R$ 182.502,52
		R$ 814.624,75	R$ 75.763,07	R$ 194.614,78	R$ 196.913,25	R$ 181.929,07	R$ 134.732,38	R$ 30.663,37	R$ 814.624,75
			R$ 75.763,07	R$ 270.377,85	R$ 467.291,10	R$ 649.220,17	R$ 783.952,55	R$ 814.615,92	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº:
VISTO

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA TEREZA, CROATÁ - CE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE

DATA : 04/12/2024 **BDI** : 28,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIOS	
L	LUCRO	7,84%
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
	TOTAL	**8,64%**
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
	TOTAL	**6,50%**
I	**IMPOSTOS**	
	CONFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	**10,15%**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº: VISTO

BDI = 28,87%

$$\left(\frac{\left(\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)\right)}{\left(1-I\right)}\right)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA TEREZA, CROATÁ - CE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE

DATA : 04/12/2024 **BDI :** 28,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº: VISTO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA TEREZA, CROATÁ - CE
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE

DATA : 04/12/2024 **BDI :** 28,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**49,69%**	**19,86%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	**9,75%**	**7,32%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	**8,82%**	**3,69%**
	A + B + C + D =	**85,06%**	**47,67%**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº: VISTO