REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01** | **REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO** | 100 | 2.714.565,26 | 7,22 | 195.954,26 | 7,33 | 198.891,72 | 9,21 | 249.987,13 | 8,64 | 234.526,66 | 8,36 | 226.933,80 |
| **01.01** | **REFORMA DO GINÁSIO DO SÍTIO DO MEIO** | 80,45 | 2.182.657,78 | 5,77 | 156.731,25 | 5,88 | 159.668,71 | 6,10 | 165.712,68 | 6,55 | 177.745,79 | 6,24 | 168.154,68 |
| | | | | 7,18% | | 7,32% | | 7,59% | | 8,14% | | 7,70% | |
| **01.01.001** | **ADM LOCAL** | 1,97 | 50.873,60 | 0,19 | 5.087,36 | 0,18 | 4.894,04 | 0,17 | 4.675,28 | 0,19 | 5.290,85 | 0,27 | 4.680,38 |
| | | | | 10,00% | | 9,62% | | 9,19% | | 10,40% | | 9,20% | |
| **01.01.002** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 1,57 | 43.058,89 | 0,05 | 1.352,05 | 0,05 | 1.352,05 | 0,05 | 1.352,05 | 0,05 | 1.352,05 | 0,03 | 1.352,04 |
| | | | | 3,14% | | 3,14% | | 3,14% | | 3,14% | | 3,14% | |
| **01.01.003** | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | 0,52 | 14.271,03 | | | | | | | | | | |
| **01.01.004** | **FUNDAÇÕES** | 5,87 | 159.479,12 | | | | | | | | | | |
| **01.01.004.001** | **CONCRETO ARMADO - SAPATAS** | 3,29 | 89.533,57 | | | | | | | | | | |
| **01.01.004.002** | **CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES** | 1,77 | 48.009,83 | | | | | | | | | | |
| **01.01.004.003** | **CONCRETO ARMADO - ARRANQUES** | 0,46 | 12.400,03 | | | | | | | | | | |
| **01.01.004.004** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | 0,35 | 9.535,69 | | | | | | | | | | |
| **01.01.005** | **SUPERESTRUTURA** | 7,38 | 200.190,31 | | | | | | | | | | |
| **01.01.005.001** | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | 2,33 | 63.275,17 | | | | | | | | | | |
| **01.01.005.002** | **CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES** | 5,05 | 136.915,14 | | | | | | | | | | |
| **01.01.006** | **ESTRUTURA METÁLICA** | 23,04 | 625.284,66 | | | | | | | | | | |
| **01.01.007** | **SISTEMAS DE COBERTURA** | 9,2 | 250.083,36 | | | | | | | | | | |
| **01.01.008** | **SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL** | 6,93 | 187.864,81 | 5,55 | 150.291,84 | | | | | | | | |
| | | | | 80,00% | | | | | | | | | |
| **01.01.008.001** | **ELEMENTO VAZADO** | 0,83 | 22.434,94 | 0,66 | 17.947,95 | | | | | | | | |
| | | | | 80,00% | | | | | | | | | |

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01.01.008.002** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | 4,77 | 129.417,14 | 3,82 | 103.533,71 | | | | | | | | |
| | | | | 80,00% | | | | | | | | | |
| **01.01.008.003** | **DIVISÓRIAS** | 1,33 | 36.012,73 | 1,06 | 28.810,18 | | | | | | | | |
| | | | | 80,00% | | | | | | | | | |
| **01.01.009** | **ESQUADRIAS** | 2,04 | 55.215,31 | | | | | 0,51 | 13.803,82 | 1,02 | 27.607,64 | 0,51 | 13.803,85 |
| | | | | | | | | 25,00% | | 50,00% | | 25,00% | |
| **01.01.009.001** | **PORTAS** | 1,26 | 34.135,52 | | | | | 0,31 | 8.533,88 | 0,63 | 17.067,76 | 0,32 | 8.533,88 |
| | | | | | | | | 25,00% | | 50,00% | | 25,00% | |
| **01.01.009.002** | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | 0,09 | 2.330,19 | | | | | 0,02 | 582,54 | 0,04 | 1.165,09 | 0,03 | 582,56 |
| | | | | | | | | 25,00% | | 50,00% | | 25,00% | |
| **01.01.009.003** | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | 0,6 | 16.282,69 | | | | | 0,15 | 4.070,67 | 0,30 | 8.141,34 | 0,15 | 4.070,68 |
| | | | | | | | | 25,00% | | 50,00% | | 25,00% | |
| **01.01.009.004** | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | 0,09 | 2.466,91 | | | | | 0,02 | 616,73 | 0,05 | 1.233,45 | 0,02 | 616,73 |
| | | | | | | | | 25,00% | | 50,00% | | 25,00% | |
| **01.01.010** | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | 4,4 | 119.215,44 | | | 4,40 | 119.215,44 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| **01.01.011** | **SISTEMAS DE PISOS** | 5,91 | 160.549,55 | | | | | 4,14 | 112.384,69 | 1,77 | 48.164,86 | | |
| | | | | | | | | 70,00% | | 30,00% | | | |
| **01.01.011.001** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | 0,11 | 3.113,75 | | | | | 0,08 | 2.179,63 | 0,03 | 934,12 | | |
| | | | | | | | | 70,00% | | 30,00% | | | |
| **01.01.011.002** | **PAVIMENTAÇÃO** | 5,8 | 157.435,80 | | | | | 4,06 | 110.205,06 | 1,74 | 47.230,74 | | |
| | | | | | | | | 70,00% | | 30,00% | | | |
| **01.01.012** | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | 2,05 | 55.604,27 | | | | | | | 1,02 | 27.802,13 | 1,03 | 27.802,14 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| **01.01.013** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | 0,46 | 12.428,80 | | | 0,27 | 7.209,92 | | | | | | |
| | | | | | | 58,01% | | | | | | | |
| **01.01.013.001** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC** | 0,4 | 10.943,36 | | | 0,21 | 5.724,48 | | | | | | |
| | | | | | | 52,31% | | | | | | | |
| **01.01.013.002** | **REGISTROS E OUTROS** | 0,06 | 1.485,44 | | | 0,06 | 1.485,44 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| **01.01.014** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | 1,98 | 53.994,52 | | | 0,99 | 26.997,26 | 0,50 | 13.498,65 | 0,49 | 13.498,61 | | |
| | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | | | |
| **01.01.014.001** | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | 0,18 | 5.048,07 | | | 0,09 | 2.524,03 | 0,05 | 1.262,03 | 0,04 | 1.262,01 | | |
| | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | | | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01.01.014.002** | **CAIXAS E ACESSÓRIOS** | 0,15 | 4.207,29 | | | 0,08 | 2.103,65 | 0,04 | 1.051,83 | 0,03 | 1.051,81 | | |
| | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | | | |
| **01.01.014.003** | **SISTEMA DE TRATAMENTO** | 1,65 | 44.739,16 | | | 0,82 | 22.369,58 | 0,41 | 11.184,79 | 0,42 | 11.184,79 | | |
| | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | | | |
| **01.01.015** | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | 0,28 | 7.634,10 | | | | | 0,28 | 7.634,10 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| **01.01.016** | **LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS** | 1,89 | 51.707,31 | | | | | | | | | 1,89 | 51.707,31 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| **01.01.017** | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** | 0,08 | 2.415,22 | | | | | | | | | 0,08 | 2.415,22 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| **01.01.018** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | 1,5 | 41.213,64 | | | | | 0,46 | 12.364,09 | 0,30 | 8.242,73 | 0,74 | 20.606,82 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.018.001** | **ENTRADA DE ENERGIA** | 0,15 | 4.128,17 | | | | | 0,05 | 1.238,46 | 0,03 | 825,63 | 0,07 | 2.064,08 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.018.002** | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** | 0,06 | 1.689,00 | | | | | 0,02 | 506,70 | 0,01 | 337,80 | 0,03 | 844,50 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.018.003** | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | 0,18 | 5.037,58 | | | | | 0,06 | 1.511,27 | 0,04 | 1.007,52 | 0,08 | 2.518,79 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.018.004** | **CABOS E FIOS CONDUTORES** | 0,44 | 11.920,40 | | | | | 0,13 | 3.576,12 | 0,09 | 2.384,08 | 0,22 | 5.960,20 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.018.005** | **ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES** | 0,67 | 18.438,49 | | | | | 0,20 | 5.531,54 | 0,14 | 3.687,70 | 0,33 | 9.219,25 |
| | | | | | | | | 30,00% | | 20,00% | | 50,00% | |
| **01.01.019** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | 3,38 | 91.573,84 | | | | | | | 1,69 | 45.786,92 | 1,69 | 45.786,92 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| **01.01.019.001** | **GERAL** | 0,6 | 16.032,89 | | | | | | | 0,30 | 8.016,45 | 0,30 | 8.016,44 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| **01.01.019.002** | **ALAMBRADO** | 2,78 | 75.540,95 | | | | | | | 1,39 | 37.770,47 | 1,39 | 37.770,48 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| **01.02** | **ALAMEDA NO ENTORNO DO GINASIO** | 13,79 | 374.774,50 | 1,44 | 39.223,01 | 1,44 | 39.223,01 | 3,10 | 84.274,45 | 0,90 | 24.412,28 | 1,33 | 35.922,98 |
| | | | | 10,47% | | 10,47% | | 22,49% | | 6,51% | | 9,57% | |
| **01.02.001** | **ADM LOCAL** | 0,55 | 14.975,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **01.02.002** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 2,15 | 58.297,39 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01.02.003** | **PAVIMENTAÇÃO** | 7,21 | 196.115,00 | 1,44 | 39.223,01 | 1,44 | 39.223,01 | 1,45 | 39.222,96 | | | | |
| | | | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | | | | |
| **01.02.003.001** | **NIVELAMENTO EM PASSEIO INTERTRAVADO** | 1,52 | 41.503,09 | 0,31 | 8.300,62 | 0,31 | 8.300,62 | 0,28 | 8.300,61 | | | | |
| | | | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | | | | |
| **01.02.003.002** | **PASSEIOS** | 1,94 | 52.727,48 | 0,39 | 10.545,50 | 0,39 | 10.545,50 | 0,38 | 10.545,48 | | | | |
| | | | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | | | | |
| **01.02.003.003** | **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA** | 3,75 | 101.884,43 | 0,75 | 20.376,89 | 0,75 | 20.376,89 | 0,75 | 20.376,87 | | | | |
| | | | | 20,00% | | 20,00% | | 20,00% | | | | | |
| **01.02.004** | **INTALAÇÕES ELÉTRICAS** | 2,39 | 64.989,81 | | | | | 1,20 | 32.494,90 | 0,60 | 16.247,47 | 0,59 | 16.247,44 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.004.001** | **ALIMENTAÇÃO** | 0,06 | 1.682,22 | | | | | 0,03 | 841,11 | 0,02 | 420,56 | 0,01 | 420,55 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.004.002** | **ELETRODUTOS E CAIXAS** | 0,23 | 6.151,15 | | | | | 0,11 | 3.075,57 | 0,06 | 1.537,79 | 0,06 | 1.537,79 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.004.003** | **CONDUTORES** | 0,34 | 9.196,00 | | | | | 0,17 | 4.598,00 | 0,08 | 2.299,01 | 0,09 | 2.298,99 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.004.004** | **LUMINARIAS** | 1,05 | 28.692,70 | | | | | 0,53 | 14.346,35 | 0,26 | 7.173,17 | 0,26 | 7.173,18 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.004.005** | **POSTES** | 0,71 | 19.267,74 | | | | | 0,35 | 9.633,87 | 0,18 | 4.816,94 | 0,18 | 4.816,93 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.005** | **PAISAGISMO** | 0,25 | 6.654,74 | | | | | 0,12 | 3.327,37 | 0,06 | 1.663,69 | 0,07 | 1.663,68 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.006** | **PINTURA E SINALIZAÇÃO** | 0,14 | 3.772,98 | | | | | | | 0,07 | 1.886,50 | 0,07 | 1.886,48 |
| | | | | | | | | | | 50,00% | | 50,00% | |
| **01.02.007** | **MOBILIARIO URBANO** | 0,68 | 18.458,45 | | | | | 0,34 | 9.229,22 | 0,17 | 4.614,62 | 0,17 | 4.614,61 |
| | | | | | | | | 50,00% | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.02.008** | **SERVIÇOS FINAIS** | 0,42 | 11.510,77 | | | | | | | | | 0,42 | 11.510,77 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| **01.03** | **ESCADARIA E RÓTULA** | 5,76 | 157.132,98 | | | | | | | 1,19 | 32.368,59 | 0,84 | 22.856,14 |
| | | | | | | | | | | 20,60% | | 14,55% | |
| **01.03.001** | **ADM LOCAL** | 0,2 | 5.456,64 | | | | | | | 0,05 | 1.364,16 | 0,05 | 1.364,16 |
| | | | | | | | | | | 25,00% | | 25,00% | |
| **01.03.002** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 1,14 | 31.004,43 | | | | | | | 1,14 | 31.004,43 | | |
| | | | | | | | | | | 100,00% | | | |

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| **01.03.003** | **PAVIMENTAÇÃO** | 1,25 | 34.080,33 | | | | | | | | | 0,50 | 13.632,13 |
| | | | | | | | | | | | | 40,00% | |
| **01.03.004** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | 1,4 | 38.114,32 | | | | | | | | | | |
| **01.03.004.001** | **ALIMENTAÇÃO** | 0,19 | 5.244,47 | | | | | | | | | | |
| **01.03.004.002** | **ELETRODUTOS E CAIXAS** | 0,07 | 1.727,25 | | | | | | | | | | |
| **01.03.004.003** | **CONDUTORES** | 0,08 | 2.073,00 | | | | | | | | | | |
| **01.03.004.004** | **LUMINÁRIAS** | 0,59 | 16.224,44 | | | | | | | | | | |
| **01.03.004.005** | **POSTES** | 0,47 | 12.845,16 | | | | | | | | | | |
| **01.03.005** | **PAISAGISMO** | 0,56 | 15.312,84 | | | | | | | | | | |
| **01.03.006** | **MOBILIARIO URBANO** | 0,08 | 2.163,52 | | | | | | | | | | |
| **01.03.007** | **ESCADARIA** | 0,72 | 19.649,66 | | | | | | | | | 0,29 | 7.859,85 |
| | | | | | | | | | | | | 40,00% | |
| **01.03.008** | **SERVIÇOS FINAIS** | 0,41 | 11.351,24 | | | | | | | | | | |
| TOTAL SIMPLES ====>> | | 100,00 | 2.714.565,26 | 7,22 | 195.954,26 | 7,33 | 198.891,72 | 9,21 | 249.987,13 | 8,64 | 234.526,66 | 8,36 | 226.933,80 |
| TOTAL ACUMULADO ====>> | | 100,00 | 2.714.565,26 | 62,72 | 1.702.317,70 | 70,05 | 1.901.209,42 | 79,26 | 2.151.196,55 | 87,90 | 2.385.723,21 | 96,26 | 2.612.657,01 |