CRONOGRAMA DA OBRA - FÍSICO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DE APARECIDA		1º Semana	2º Semana	3º Semana	4º Semana
Item	***DESCRITIVO***				
1	**Mobilização e compra de materiais** Mobilização da equipe e do caminhão munck com cesta aérea, além da organização inicial do canteiro de obras. Também ocorre a compra, recebimento e conferência dos materiais, incluindo luminárias LED, braços metálicos, cabos, conectores e itens de aterramento. Por fim, é feito o planejamento detalhado da sequência de instalação e alinhamento operacional com a equipe.	x			
2	**Instalação Elétrica – Iluminação Pública** Execução completa das instalações elétricas de iluminação pública por equipe composta por encarregado, eletricistas e operador de caminhão munck, contemplando a instalação de 23 luminárias LED de 150 W. O serviço inclui a fixação de braços metálicos de médio alcance e a implantação das luminárias nos 23 postes existentes, abrangendo também os postes onde estão localizados a chave nº 464757 e o transformador nº 205840-3-75. Todo o sistema será instalado de acordo com as normas técnicas e padrões da rede de distribuição da Cemig.	x	x	x	
3	**Ajusres Finais e Validação da Fiscalização** Ajustes finais e validação pela fiscalização responsável. São revisados todos os postes, verificando alinhamento das luminárias, conexões, aterramentos e funcionamento geral do circuito. Após os testes finais, ocorre a vistoria da fiscalização e, em seguida, a desmobilização da equipe e organização da área.	x	x	x	

JEAN LUCAN MARTINS VIEIRA:13791626701

Assinado de forma digital por JEAN LUCAN MARTINS VIEIRA:13791626701
Dados: 2026.03.05 17:06:44 -03'00'