CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO LOCAL 5, SITUADO PRÓXIMO AO BLOCOS I1 (FACOM) DO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

FONTE: SINAPI MG 04/2026| SETOP MG 01/2026 **DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026**

BDI: 23,58% **ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100%	46,88%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
		55.063,80	25.816,65	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,19
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100%	100,00%							
		21.638,49	21.638,49							
1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		33.425,31	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,16	4.178,19
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	100%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		677.016,11		112.836,06	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	
2.1	CONTENÇAO COMPOSTA POR: ESTACAS HELICE-CONTINUA D=80CM, ESPAÇADAS A CADA 1M (EIXO A EIXO), COROADAS COM VIGA 80X100CM.	100%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		677.016,11		112.836,06	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%								100,00%
		1.069,48								1.069,48
	TOTAL (%)	100%	3,52%	15,96%	15,96%	15,96%	15,96%	15,96%	15,96%	0,72%
	TOTAL (R$)	733.149,39	25.816,65	117.014,22	117.014,17	117.014,17	117.014,17	117.014,17	117.014,17	5.247,67
	TOTAL ACUMULADO (%)		3,52%	19,48%	35,44%	51,40%	67,36%	83,32%	99,28%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		25.816,65	142.830,87	259.845,04	376.859,21	493.873,38	610.887,55	727.901,72	733.149,39

gov.br Documento assinado digitalmente
RHARA DE ALMEIDA CARDOSO
Data: 12/06/2026 14:34:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rharã Almeida Cardoso
Engenheiro Civil
SIAPE: 2279508
CREA: 165270/D