IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO			
Endereço: RUA JULIO CEZAR, S/N - VOLDAC - VOLTA REDONDA/RJ			
Proprietário: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA			
Responsável técnico de segurança: CASSIO LOPES PANCINI			
Conselho Técnico: CREA/RJ			nº de matrícula: 2019108803
Decreto Estadual adotado (nº e ano): Decreto Estadual nº 42/2018	Nº de pavimentos: 1		Ocupação do subsolo: NÃO
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:	SIM ( ) NÃO (X)		Ano da construção ou do licenciamento: 2025
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.): Splits individuais			
Quantidade de lojas/salas: Não possui			

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
H	Hospitalar	H-4	Unidade básica de saúde

ELEMENTOS ESTRUTURAIS – NT 2-19			
Estrutura portante (ex: concreto, aço, madeira, outros): Concreto			
Estrutura de sustentação da cobertura (ex: concreto, aço, madeira, outros): Metálica			
Profundidade do subsolo (m): Não possui		TRRF: 30 min	
Aplicação de revestimento	SIM ( )	Tipo de material de proteção:	-
	NÃO (X)	(Conforme item 6.15.1 da NT 2-19)	

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018	
19	Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018
X	Extintores
X	Hidrantes e mangotinhos
X	Sinalização de segurança
X	Iluminação de emergência
X	Alarme de incêndio
X	Saídas de emergência
X	Acesso de viaturas em edificações
X	Segurança estrutural contra incêndio
X	Controle de Materiais de Acabamento

RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis
	Gás liquefeito de petróleo
	Gás natural
	Armazenamento de produtos perigosos
	Fogos de artifício
	Vaso sob pressão (caldeira)
	Grupo motogerador
	Sistema de ar condicionado e ventilação mecânica
	Exaustão mecânica da(s) cozinha(s)
	Armazenamento e/ou comercialização de GLP

RESERVATÓRIO/RTI				
Localização	Tipo de Sucção	Vol. do Reservatório	Vol. da RTI (Litros)	
Superior	Positiva	10000	SPK	-
			HID	6000
			TOTAL	6000

BOMBA DE INCÊNDIO – NT 2-04			
	Tipo	Vazão (L/MIN)	Pressão (MCA)
Principal	Elétrica	200	52,4
Reserva	Elétrica	200	52,4
Jockey	-	-	-

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS – NT 2-02	
Classificação de Risco	Médio 1
Diâmetro da Tubulação de Sucção (mm)	80
Diâmetro da Tubulação Recalque (mm)	65
Diâmetro da Mangueira (mm)	38
Tipo da Mangueira	Tipo 2
Tipo de Esguicho	Regulável
Hidrante de Recalque	Simples

Descrição	TÉRREO	-	-	CMI	Total
QUADRO DE ÁREAS					
ATC (m²)	1052,2	-	-	-	1052,2
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01					
AP 10L (Cap. Ext.: 2-A)	3	-	-	-	3
CO2 6KG (Cap. Ext.: 5-B;C)	-	-	-	1	1
PQS ABC 6KG (Cap. Ext.: 2-A:20-B:C)	-	-	-	-	0
PQS BC 6KG (Cap. Ext.: 20-B:C)	7	-	-	-	7
Total					11
POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES – NT 2-02					
	2	-			2
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05					
Código da Placa	Dimensões (mm)				
S1	120x240	2	-	-	2
S2	120x240	15	-	-	15
S3	120x240	3	-	-	3
S12	120x240	1	-	1	2
S19	120x240	-	-	1	1
E1	200	2	-	-	2
E2	200	2	-	-	2
E3	200	-	-	1	1
E5	200	10	-	1	11
E7	200	2	-	-	2
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06					
	Autonomia				
Blocos Autônomos	120 min	22	-	-	22
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – NT 2-07					
Acionador manual		2	-	-	2
Sinalizador audiovisual		2	-	-	2
Central de alarme		1	-	-	1
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08					
Divisão		H-4			
Distância a ser percorrida até a saída (distância aferida no local)		35m			
População do pavimento		351	-	-	-
Número de unidades de passagem projetadas para o pavimento		4 UPs	-	-	-
PCF 60		-	-	-	0
PCF 90		-	-	-	1
Tipo de Escada utilizada (Conforme anexo B)		NÃO POSSUI			
Tipo de edificação (Conforme anexo C (α, β ou γ)		(γ) Anexo C da NT 2-08			


CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20				
		Material	Classificação	Retardante de chamas
Piso	Acabamento	Contrapiso em concreto / Piso cimentado liso	Classe I / I	-
	Revestimento	Porcelanato / Piso intertravado	Classe I / I	-
Paredes / Divisórias	Acabamento	Emboço cimentício	Classe I	-
	Revestimento	Tinta acrílica / revestimento retificado / pastilhas	Classe I / I / I	-
Tetos / Forros	Acabamento	Laje em concreto	Classe I	-
	Revestimento	Tinta acrílica / Forro de gesso	Classe I / II-A	-
Coberturas	Acabamento	Laje em concreto	Classe I	-
	Revestimento	Telhas metálicas	Classe I	-
Fachadas	Acabamento	Emboço cimentício	Classe I	-
	Revestimento	Tinta acrílica / Pastilhas	Classe I / I	-

Legenda - Sistema Preventivo Móvel	
Simbologia	Descrição
	Extintor de Água Pressurizada - AP 10L (Cap. Ext.: 2-A)
	Extintor de Gás Carbônico - CO2 6 kg (Cap. Ext.: 5-B;C)
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS BC 6kg (Cap. Ext.: 20-B:C)
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS ABC 6kg (Cap. Ext.: 2-A:20-B:C)
	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência do tipo 30 LED

Legenda - Sistema Preventivo Fixo	
Simbologia	Descrição
	Canalização ou Rede Preventiva de Hidrantes - Tubo AC ou FG
	Caixa de Incêndio - Hidrante Simples
	Caixa de Incêndio - Hidrante Duplo
	Tubo que sobe
	Tubo que desce
	Hidrante de Recalque
	Eletrobomba
CMI	Casa de Máquinas de Incêndio
	Reserva Técnica de Incêndio
PCF	Porta Corta Fogo (dimensões anotadas)
	Hidrante Urbano tipo Coluna


Legenda - Sistema de Alarme de Incêndio	
Simbologia	Descrição
	Avisador Audiovisual Endereçável
	Acionador Manual Endereçável
	Central de Comando do Sistema de Alarme

DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



DETALHE 08 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.



NT 2-16 ACESSO DE VIATURAS EM EDIFICAÇÕES

NOTA:

1- Edificação voltada para o logradouro público.

NT 2-20 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

NOTAS:

1- Conforme item 5.1 da NT 2-20, "serão dispensados da verificação do CMAR os materiais comprovadamente incombustíveis, ou seja, CLASSE I (Anexo A), como por exemplo, aqueles compostos somente de vidro, concreto, gesso, cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais, ligas metálicas e similares, compostos estritamente por substâncias inorgânicas.
2- Ver cortes AA, BB, fachada e plantas baixas.

ANEXO A - CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Tabela 1 - Classificação dos materiais de revestimento de piso

Método de Ensaio / Classe	ISO 1182	NBR 8660	EN ISO 11925-2 (exposição de 15 s)	ASTM E 662
I	Incombustível: ΔT≤ 30° C; Δm ≤ 50%; tf≤ 10s	-	-	-

Tabela 2 - Classificação dos materiais (exceto revestimentos de piso)

Método de Ensaio / Classe	ISO 1182	NBR 9442	ASTM E 662
I	Incombustível: ΔT≤ 30° C; Δm ≤ 50%; tf≤ 10 s	-	-

NT 2-19 SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

NOTAS:

1- Conforme Anexo A da NT 2-19 o TRRF para a ocupação H-4 com altura = h<6m é de 30 minutos.

2- Paredes da edificação feitas com tijolos cozidos nas dimensões de 5cm x 10cm x 20cm, sendo meio tijolo com revestimento.

3- O traço em volume da argamassa de assentamento é de 1:5 (cal/areia) com espessura média de 1cm.

4- O traço em volume do emboço é de 1:2:9 com espessura da argamassa de revestimento de 2,5cm.

5- Nas condições acima descritas em 2, 3 e 4, temos uma espessura total da parede de 15cm indicando, conforme Anexo B da NT 2-19, um TRRF de 240 minutos para a edificação, superior aos 30 minutos exigidos no item 1 acima.

6- Elementos Estruturais em concreto e projetados conforme NBR 15200.

NT 2-19 SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

ANEXO A - TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO

GRUPO	DIVISÃO	ALTURA EDIFICAÇÃO	CLASSE EDIFICAÇÃO	TRRF EDIFICAÇÃO
H	H-4	h<6m	P1	30 min.
	OCUPAÇÃO	ALTURA SUBSOLO	CLASSE SUBSOLO	TRRF SUBSOLO
	HOSPITALAR	-	-	-

NT 2-06 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

NOTAS:


1- Projeto executado conforme Decreto nº 42/2018, NT 2-06 e NBR 10898.
2- O tipo de sistema de iluminação adotado será o de blocos autônomos.
3- Todas as luminárias de emergência adotadas serão do modelo 30 LED.
4- A autonomia das luminárias de emergência será de 120 minutos.
5- As luminárias de emergência serão instaladas a 2,5 metros do piso.


OBSERVAÇÕES:


- A EDIFICAÇÃO NÃO UTILIZARÁ GLP NEM GN CANALIZADO DE RUA.
- A EDIFICAÇÃO É INDEPENDENTE. NÃO FAZENDO PARTE DE UM TODO.
- A EDIFICAÇÃO NÃO UTILIZARÁ GRUPO MOTOGERADOR.


ESPECIFICAÇÕES


PISO	PAREDE	TETO
P1 Piso em porcelanato natural retificado bege 90x60cm	Parede para pintura em tinta acrílica lavável na cor branca	T1 Laje com pintura em tinta acrílica branca fosca
P2 Piso em porcelanato natural retificado bege 90x60cm com coeficiente de atrito maior ou igual 0,4	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm	T2 Novo forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca.
P3 Piso cimentado liso desempenado	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm com faixa em pastilha acetinada verde clara 10x10cm	
P4 Piso intertravado	Meia parede (altura=1,20m) em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm, rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca	
	Meia parede (altura=1,20m) em pastilha acetinada na cor bege 10x10cm, rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor palha	











LEGENDA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	PLACA EQUIVALENTE	MENSAGEM
P1 200		Proibido fumar
P2 200		Proibido produzir chama
P3 200		Proibido usar água para apagar o fogo
P4 200		Não utilizar o elevador em caso de incêndio.
A2 200		Cuidado, risco de incêndio
A3 200		Cuidado, risco de explosão
A4 200		Cuidado, risco de corrosão
A5 200		Cuidado, risco de choque elétrico
A6 200		Cuidado, risco de radiação
A7 200		Cuidado, risco de exposição à produtos tóxicos
S1 120x240		Saída à direita
S2 120x240		Saída à esquerda
S3 120x240		Saída em frente
S8 120x240		Descida em escada
S9 120x240		Descida em escada
S10 120x240		Subida em escada
S11 120x240		Subida em escada
S12 120x240		Saída de emergência
S17 200		Indicação do pavimento
E1 200		Alarme sonoro
E2 200		Acionador manual
E3 200		Bomba de incêndio
E5 200		Extintor de incêndio
E7 200		Abrigo de mangueira e hidrante
E8 200		Hidrante de incêndio
S19 120x240	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	Instruções para uso da porta corta-fogo

PANCINI ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO

RUA MADAME CURIE, 425 - VILA MURY - VOLTA REDONDA/RJ
CELULAR/WHATSAPP: (24) 99305-9710
EMAIL: CLP.LOPES@HOTMAIL.COM - pancinengenharia.com
PROJETOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
CREDENCIADO NO CBMERJ SOB O REGISTRO Nº 01-533

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DATA: 04 de Fevereiro de 2026 | REVISÃO: R00 | PRANCHA: 01/02

Endereço: RUA JULIO CEZAR, S/N - VOLDAC - VOLTA REDONDA/RJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

PROPRIETÁRIO — ANTÔNO FRANCISCO NETO — CPF 654.177.047-68

RESP. TÉC. PELO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO — CASSIO LOPES PANCINI — CREA/RJ 2019108803

Documento assinado digitalmente gov.br
CASSIO LOPES PANCINI
Data: 11/06/2026 09:16:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESP. TÉC. PELO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO — CASSIO LOPES PANCINI — CBMERJ Nº 01-533

SELO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ



LEGENDA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SIMBOLOGIA	PLACA EQUIVALENTE	MENSAGEM
P1 200		Proibido fumar
P2 200		Proibido produzir chama
P3 200		Proibido usar água para apagar o fogo
P4 200		Não utilizar o elevador em caso de incêndio.
A2 200		Cuidado, risco de incêndio
A3 200		Cuidado, risco de explosão
A4 200		Cuidado, risco de corrosão
A5 200		Cuidado, risco de choque elétrico
A6 200		Cuidado, risco de radiação
A7 200		Cuidado, risco de exposição à produtos tóxicos
S1 (120x240)		Saída à direita
S2 (120x240)		Saída à esquerda
S3 (120x240)		Saída em frente
S8 (120x240)		Descida em escada
S9 (120x240)		Descida em escada
S10 (120x240)		Subida em escada
S11 (120x240)		Subida em escada
S12 (120x240)	SAÍDA	Saída de emergência
S17 200	10°	Indicação do pavimento
E1 200		Alarme sonoro
E2 200		Acionador manual
E3 200		Bomba de incêndio
E5 200		Extintor de incêndio
E7 200		Abrigo de mangueira e hidrante
E8 200		Hidrante de incêndio
S19 (150x450)	PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada	Instruções para uso da porta corta-fogo

ESPECIFICAÇÕES					
PISO		PAREDE		TETO	
P1	Piso em porcelanato natural retificado bege 90x90cm	PA1	Parede para pintura em tinta acrílica lavável na cor branca	TP	Laje com pintura em tinta acrílica branca fosca
P2	Piso em porcelanato natural retificado bege 90x90cm com coeficiente de atrito maior ou igual a 4 .	PA2	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm	TG	Novo forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca.
P3	Piso cimentado liso desempenado	PA3	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm com faixa em pastilha acetinada verde claro 10x10cm		
P4	Piso intertravado	PA4	Meia parede (altura=1,20m) em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm, rodameio em granito branco Itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca		
		PA5	Meia parede (altura=1,20m) em pastilha acetinada na cor bege 10x10cm, rodameio em granito branco Itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor palha		

Legenda - Sistema Preventivo Móvel	
Simbologia	Descrição
	Extintor de Água Pressurizada - AP 10L (Cap. Ext.: 2-A)
	Extintor de Gás Carbônico - CO2 6 kg (Cap. Ext.: 5-B:C)
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS BC 6kg (Cap. Ext.: 20-B:C)
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS ABC 6kg (Cap. Ext.: 2-A:20-B:C)
	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência do tipo 30 LED

Legenda - Sistema de Alarme de Incêndio	
Simbologia	Descrição
	Avisador Audiovisual Endereçável
	Acionador Manual Endereçável
	Central de Comando do Sistema de Alarme

Legenda - Sistema Preventivo Fixo	
Simbologia	Descrição
	Canalização ou Rede Preventiva de Hidrantes - Tubo AC ou FG
	Caixa de Incêndio - Hidrante Simples
	Caixa de Incêndio - Hidrante Duplo
	Tubo que sobe
	Tubo que desce
	Hidrante de Recalque
	Eletrobomba
CMI	Casa de Máquinas de Incêndio
	Reserva Técnica de Incêndio
PCF	Porta Corta Fogo (dimensões anotadas)
	Hidrante Urbano tipo Coluna

PANCINI ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO

RUA MADAME CURIE, 425 - VILA MURY - VOLTA REDONDA/RJ
CELULAR/WHATSAPP: (24) 99305-9710
EMAIL: CLP.LOPES@HOTMAIL.COM - pancinengenharia.com
PROJETOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
CREDENCIADO NO CBMERJ SOB O REGISTRO Nº 01-533

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DATA: 04 de Fevereiro de 2026 | REVISÃO: R00 | PRANCHA: 02/03

Endereço: RUA JULIO CEZAR, S/N - VOLDAC - VOLTA REDONDA/RJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA


ANTÔNIO FRANCISCO NETO
CPF 604.177.047-68

CASSIO LOPES PANCINI
CREA/RJ 2019108803


Documento assinado digitalmente
gov.br CASSIO LOPES PANCINI
Data: 11/06/2026 09:18:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIO LOPES PANCINI
CBMERJ Nº 01-533


SELO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ



FACHADA
1:100




CORTE AA
1:100




CORTE BB
1:100

ESPECIFICAÇÕES					
PISO		PAREDE		TETO	
P1	Piso em porcelanato natural retificado bege 90x90cm	PA1	Parede para pintura em tinta acrílica lavável na cor branca	T1	Laje com pintura em tinta acrílica branca fosca
P2	Piso em porcelanato natural retificado bege 90x90cm com coeficiente de atrito maior ou igual 0,4	PA2	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm	T2	Novo forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca.
P3	Piso cimentado liso desempenado	PA3	Parede em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm com faixa em pastilha acetinada verde clara 10x10cm		
P4	Piso intertravado	PA4	Meia parede (altura=1,20m) em revestimento retificado branco acetinado 30x60cm, rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca		
		PA5	Meia parede (altura=1,20m) em pastilha acetinada na cor bege 10x10cm, rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor palha		



COBERTURA
1:150



ISO CP
sem escala

PANCINI ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO
RUA MADAME CURIE, 425 - VILA MURY - VOLTA REDONDA/RJ
CELULAR/WHATSAPP: (24) 99305-9710
EMAIL: CLF.LOPES@HOTMAIL.COM – pancinengenharia.com
PROJETOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
CREDENCIADO NO CBMERJ SOB O REGISTRO Nº 01-533

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DATA: 04 de Fevereiro de 2026 | REVISÃO: R00 | PRANCHA: 03/03

Endereço: RUA JULIO CEZAR, S/N - VOLDAC - VOLTA REDONDA/RJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ANTÔNIO FRANCISCO NETO
CPF 834.177.047-68

CASSIO LOPES PANCINI
CREA/RJ 2019108803

Documento assinado digitalmente
gov.br
CASSIO LOPES PANCINI
Data: 11/06/2026 09:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIO LOPES PANCINI
CBMERJ Nº 01-533

SELO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Laudo de Exigências nº LE-01918/26
22º GBM - Volta Redonda

Impresso em 25/03/2026 19:13:32

PROTOCOLO

Processo: E27/12494/11220/2026
OBM: 22º GBM - Volta Redonda
Data de entrada: 27/02/2026

REFERÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO

Endereço: RUA JULIO CESAR - S/N° - VOLDAC - VOLTA REDONDA - RJ

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classificação: H-4 - CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E ASSEMELHADOS
Complemento: -
Finalidade: UBSF VOLDAC
Lotação: NÃO HÁ
Necessita de Certificado de Vistoria Anual (CVA): NÃO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Quantidade de pavimentos: 1
Mezanino/jirau: NÃO
Área total construída: 1052,20 m²
Lojas/Salas: NÃO
Piscina em área comum: NÃO
Construída ou licenciada anteriormente ao código: NÃO

RESPONSÁVEIS PELA EDIFICAÇÃO

Responsável Legal: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
CPF/CNPJ: 32.512.501/0001-43
Prof. Resp. pelo Levantamento Arquitetônico: CASSIO LOPES PANCINI - CREA: 2019108803
Prof. Resp. pelo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico: CASSIO LOPES PANCINI - CREA: 2019108803
Cadastrado: 01-533 - CASSIO LOPES PANCINI

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- ART Nº 2020260036219-ART REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E

Impresso em 25/03/2026 19:13:32

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.-CASSIO LOPES PANCINI-CREA: 2019108803

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:
- APARELHO EXTINTOR
- HIDRANTE E MANGOTINHO
- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ALARME DE INCÊNDIO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- ACESSO DE VIATURAS
- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO)
- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

OBSERVAÇÃO(ÕES):
1) Por ocasião da solicitação do Certificado de Aprovação (CA), o requerente deverá apresentar a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) / Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT), a(s) qual(is) deverá(ão) constar no referido CA:
- instalação, inspeção ou manutenção dos dispositivos preventivos;
2) Deverá apresentar Declaração do Responsável Legal e Declaração do Responsável Técnico, cujos modelos podem ser obtidos na seção "Portal do Requerente" do site "www.dgst.cbmerj.rj.gov.br".
3) Deverá apresentar Laudo Técnico Circunstanciado, assinado pelo responsável técnico, com fotos dos dispositivos preventivos fixos e móveis existentes, onde constem todos os dispositivos preventivos que se encontram no Quadro Resumo;
4) O presente Laudo de Exigências foi aprovado de acordo com o aditamento DGST n°01/2025 no formato híbrido. Não há a autênticação de projeto e a verificação poderá ser realizada com a inserção do arquivo no site da DGST (VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ARQUIVOS); A ocupação da(o) edificação/estabelecimento a que se refere este laudo de exigências está necessariamente condicionada à prévia solicitação e obtenção do Certificado de Aprovação junto ao CBMERJ, conforme disposto no artigo 3º do Decreto nº 42, de 26 de dezembro de 2018 (COSCIP).

RJ, 24 de março de 2026.

Elaborado por: Jonathan Magno Machado Pessoa
Capitao BM - Rg CBMERJ - 49181
Chefe da SST
Assinado eletronicamente em 24/03/2026 às 12:01:01.

Conferido por: Valério Jannuzzi dos Santos
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.799
Cmt do 22º GBM
Assinado eletronicamente em 25/03/2026 às 14:57:33.

CBMERJ

Impresso em 25/03/2026 19:13:32

CBMERJ