Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			**Responsável:**	**José Roberto Meciano Jr**		**Divisão Requisitante:**	**Divisão de Redes de Água Esgotos**
Descrição do Serviço	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recomposição asfáltica decorrentes dos serviços de saneamento realizados pelo DAAE no Município de Araraquara – SP e no Distrito de Bueno de Andrada, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, EPIs, EPCs e demais recursos necessários à execução do objeto.		Local:	Município de Araraquara - SP		Gestor do Contrato:	José Roberto Meciano Jr.
Assinatura Contrato:		Inicio:	01/11/2026	Término:	31/10/2027	Fiscal do Contrato	Francisco Barbosa de Almeida
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:			

Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Atraso na execução das Ordens de Serviço	Insuficiência de mão de obra, equipamentos, veículos ou falha no planejamento operacional da Contratada	3	4	CRÍTICO	Acompanhamento dos prazos das Ordens de Serviços; cobrança da Contratada; registro das ocorrências; notificação para regularização e aplicação das medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado	Gestor e Fiscal do Contrato	Contínuo
Inexecução ou atendimento inadequado de Ordem de Serviço emergencial	Falta de equipe disponível, deficiência de estrutura operacional ou priorização inadequada das ordens	3	5	CRÍTICO	Exigência de disponibilidade operacional compatível com o objeto; acompanhamento das Ordens de Serviço emergenciais; comunicação imediata ao Gestor em caso de risco à continuidade ou segurança dos serviços	Fiscal do Contrato	Imediato
Execução de recomposição asfáltica em desconformidade com as especificações técnicas	Aplicação inadequada de BGS, imprimação ou CBUQ; compactação insuficiente; espessura inadequada; falhas no preparo da caixa ou acabamento	3	5	CRÍTICO	Fiscalização das etapas de execução; conferência das dimensões e condições do serviço; exigência dos registros fotográficos; rejeição de serviços em desconformidade e determinação de correção ou refazimento às expensas da Contratada	Fiscal do Contrato	Durante a execução
Necessidade de retrabalho ou reconserto do pavimento	Falhas de execução, utilização incorreta dos materiais ou descumprimento das especificações	3	4	CRÍTICO	Inspeção dos serviços concluídos; acompanhamento do desempenho das recomposições; exigência de correção no prazo contratual de até 2 dias úteis, sem ônus para o DAAE	Fiscal do Contrato	Imediato
Indisponibilidade de materiais necessários à execução	Falha de planejamento ou abastecimento da Contratada, especialmente quanto a CBUQ, BGS e emulsão asfáltica	3	4	CRÍTICO	Exigir da Contratada planejamento adequado de suprimentos e manutenção de estoque ou disponibilidade compatível com a demanda; acompanhamento da capacidade de atendimento das Ordens de Serviço	Fiscal do Contrato	Contínuo
Indisponibilidade de veículos, máquinas ou equipamentos	Falhas mecânicas, manutenção inadequada, insuficiência de equipamentos ou ausência de equipamentos reserva	3	4	CRÍTICO	Fiscalização da disponibilidade dos recursos previstos; exigência de substituição imediata de equipamentos indisponíveis; verificação das condições de funcionamento dos veículos e equipamentos	Fiscal do Contrato	Contínuo
Interferência das condições climáticas na execução	Chuvas ou excesso de umidade que impeçam a execução adequada das etapas de preparação, imprimação e aplicação do CBUQ	4	3	CRÍTICO	Avaliação das condições climáticas antes e durante a execução; comunicação à fiscalização; suspensão da execução quando tecnicamente necessária; aplicação da regra prevista no TR para os dias de chuva que comprovadamente inviabilizem os serviços	Fiscal do Contrato	Durante a execução
Acidentes ou riscos à segurança de usuários, trabalhadores e terceiros	Sinalização insuficiente ou inadequada, ausência de EPIs/EPCs, falhas na organização do local ou execução em vias de tráfego intenso	2	5	MODERADO	Exigir sinalização adequada do local; fiscalização do uso de EPIs e EPCs; verificação das condições de segurança; comunicação prévia para intervenções que demandem interdição de vias; determinação de correção imediata de situações de risco	Fiscal do Contrato	Imediato
Medição de serviços executados em desacordo com o efetivamente realizado	Divergência entre dimensões informadas, dimensões executadas e registros fotográficos ou falha na conferência da fiscalização	2	4	MODERADO	Conferência das dimensões efetivamente executadas; análise dos registros fotográficos; medição somente dos serviços concluídos e aprovados pela fiscalização	Fiscal do Contrato	A cada medição

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			**Responsável:**	**José Roberto Meciano Jr**		**Divisão Requisitante:**	**Divisão de Redes de Água Esgotos**
Descrição do Serviço	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recomposição asfáltica decorrentes dos serviços de saneamento realizados pelo DAAE no Município de Araraquara – SP e no Distrito de Bueno de Andrada, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, EPIs, EPCs e demais recursos necessários à execução do objeto.		Local:	Município de Araraquara - SP		Gestor do Contrato:	José Roberto Meciano Jr.
Assinatura Contrato:		Inicio:	01/11/2026	Término:	31/10/2027	Fiscal do Contrato	Francisco Barbosa de Almeida
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:			

Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Destinação inadequada dos resíduos provenientes dos serviços	Falha na coleta, transporte ou encaminhamento dos resíduos para local autorizado/licenciado	2	4	MODERADO	Exigir o recolhimento dos resíduos imediatamente após a execução e sua destinação em local devidamente autorizado/licenciado, conforme legislação aplicável; fiscalização das condições de limpeza dos locais atendidos	Fiscal do Contrato	Durante a execução

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA, 26 DE AGOSTO DE 2026.

Responsável pela elaboração da pesquisa de preços

Responsável pela Aprovação da pesquisa de Preços