Execução de solução completa e integrada de climatização no Centro de Documentação Eulalio (CEDAE) do Instituto de Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)			
Etapa	**Descrição**	**Prazo estimado**	**Observações**
1	Diagnóstico técnico e revisão/atualização do projeto executivo	Até 30 dias corridos após inicio do contrato	Inclui ART e aprovação pelo IEL/CEDAE
2	Desisntalação do sistema de climatização antigo	A definir no cronograma	Incluir recuperação e descarte de fluido refrigerante
3	Obras civis (casas de máuinas, bases, aberturas)	A definir no cronograma	Conforme projeto revisado
4	Fornecimento e isntalação do novo sistema	A definir no cronograma	Inclui equipamentos, dutos, elétrica e automação
5	Testes, comissionamento e entrega técnica	A definir no cronograma	Inclui treinameto e entrega do Manual da instalação
6	PMOC - Elaboração e execução durante a garantia	12 meses (mínimo) após recebimento definitivo	Conforme Portaria MS n° 3.523/1998 e NBR 17037/2023