CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Execução De Adequações Civis Para Renovação Dos Projetos e Emissão Dos Certificados De AVCB De 27 (Vinte e sete) Equipamentos Da Secretaria De Educação
Endereço: Municipio de São Vicente - SP **Data: Janeiro/2026**

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1	**DAE - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** End.: Rua Américo M. dos Santos, s/nº - Jd. Paraíso	50% R$ 9.186,87	50% R$ 9.186,87	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 18.373,73***
2	**U.E. PROF. OCTÁVIO DE CÉSARE** End.: Rua Tenente Durval do Amaral, 183 - Catiapoã	50% R$ 8.912,91	50% R$ 8.912,91	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.825,81***
3	**U.E. PROF. MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVA** End.: Rua Um, 135 - samaritá	50% R$ 8.742,48	50% R$ 8.742,48	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.484,96***
4	**CRECHE GERALDA ERNESTINA** End.: Av. Vereador Oswaldo Toschi, 2975 - jóquei	0% R$ -	50% R$ 8.990,00	50% R$ 8.990,00	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.980,00***
5	**U.E. MONTEIRO LOBATO** End.: Rua Rio Largo, s/nº - jd. nosso lar	0% R$ -	50% R$ 8.944,29	50% R$ 8.944,29	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.888,57***
6	**CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA** End.: Rua Stélio Machado Loureiro, 66 - vl. fátima	0% R$ -	50% R$ 8.866,69	50% R$ 8.866,69	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.733,37***
7	**CRECHE JOSEFA MARIA** End.: Rua Quarenta e Cinco, 710 - humaitá	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.912,91	50% R$ 8.912,91	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.825,81***
8	**CRECHE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES** End.: Praça Nossa Senhora Aparecida, 551 - vl. fátima	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.629,56	50% R$ 8.629,56	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.259,12***
9	**CRECHE PAULO DE SOUZA** End.: Rua Ulisses Guimarães, s/nº - rio branco	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 9.146,29	50% R$ 9.146,29	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 18.292,58***
10	**CRECHE SEITESU IHA** End.: Rua Benjamim Mateus Mendes, s/nº - samaritá	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 9.105,98	50% R$ 9.105,98	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 18.211,96***
11	**CRECHE MARIA JOSEFA DA SILVA** End.: Av. Senador Salgado Filho, 1040 - jóquei	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.935,93	50% R$ 8.935,93	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.871,86***
12	**U.E. VILA JÓQUEI** End.: Rua Fernando Ferrari, s/nº - jóquei	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.989,33	50% R$ 8.989,33	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.978,65***
13	**CRECHE CORA CORALINA** End.: Rua Paulo Horcel, 01 - Japuí	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 9.098,24	50% R$ 9.098,24	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 18.196,47***
14	**U.E. ADILZA DE OLIVEIRA ROSA SOBRAL** End.: Praça Trinta e um de março, s/nº - cidade náutica	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.878,09	50% R$ 8.878,09	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.756,17***
15	**U.E. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA** End.: Av. Brasília, s/nº - pq. das bandeira	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 9.981,39	50% R$ 9.981,39	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 19.962,78***
16	**CRECHE PROF. ONDINA MARQUES DE MELO** End.: Rua Padre André Soveral, s/nº - vl. ema	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.579,12	50% R$ 8.579,12	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.158,23***
17	**U.E. KELMA MARIA TOFFETTI GONÇALVES** End.: Rua Irmã Maria Rita de Souza Brito Lopes, s/nº - Humaitá	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 7.543,49	33% R$ 7.541,23	33% R$ 7.541,23	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 22.625,94***
18	**CRECHE JULIA MARIA DE JESUS** End.: Rua Hatchik Armênio Catchan, 210 - humaitá	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.579,12	50% R$ 8.579,12	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.158,23***
19	**U.E. PREF. ANTONIO FERNANDO DOS REIS** End.: Av. Juiz de fora, 90 - vl. voturuá	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 7.197,51	33% R$ 7.197,51	33% R$ 7.199,67	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 21.594,70***
20	**U.E. VILA EMA** End.: Rua Dr. Marcelo Ribeiro Nogueiro, s/nº - vl. ema	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.592,48	50% R$ 8.592,48	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.184,95***
21	**U.E. RAQUEL DE CASTRO FERREIRA** End.: Av. Newton Prado, 503 - morro dos barbosas	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	50% R$ 8.863,12	50% R$ 8.863,12	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	***R$ 17.726,24***
22	**U.E. PREF. JONAS RODRIGUES** End.: Rua Alexandre Sendim, 304 - pq. bitaru	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 8.720,79	33% R$ 8.720,79	33% R$ 8.723,41	0% R$ -	***R$ 26.164,99***
23	**U.E. PREF. LUIZ BENEDITINO FERREIRA** End.: Rua Dr. Polydoro de Oliveira, 333 - vl. margarida	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 9.160,06	33% R$ 9.160,06	33% R$ 9.162,81	0% R$ -	***R$ 27.482,94***
24	**U.E. RAUL ROCHA DO AMARAL** End.: Rua Belo Horizonte, 273 - vl. ponte nova	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 8.361,76	33% R$ 8.361,76	33% R$ 8.364,27	***R$ 25.087,78***
25	**U.E. FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS** End.: Rua Dr. Donald A. Kelman, 225 - jd. rio branco	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 9.551,80	33% R$ 9.551,80	33% R$ 9.554,67	***R$ 28.658,27***
26	**U.E. PROF. LUIZ PINHO DE CARVALHO FILHO** End.: Av. Dr. José Singer, 369 - humaitá	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 10.823,08	33% R$ 10.819,83	33% R$ 10.819,83	***R$ 32.462,75***
27	**U.E. DR. MARIO COVAS JUNIOR** End.: Rua Sem. Nilo de Souza Coelho, s/nº - pq. das bandeiras	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	33% R$ 9.327,25	33% R$ 9.324,45	33% R$ 9.324,45	***R$ 27.976,16***
	TOTAL	**R$ 26.842,25**	**R$ 53.643,22**	**R$ 53.489,73**	**R$ 53.719,99**	**R$ 54.988,95**	**R$ 44.080,31**	**R$ 31.896,97**	**R$ 40.773,45**	**R$ 42.536,12**	**R$ 55.944,75**	**R$ 55.944,07**	**R$ 38.063,22**	***R$ 551.923,02***
												BDI 24,97%		***R$ 137.815,18***
												TOTAL COM BDI		***R$ 689.738,20***

Documento assinado digitalmente

gov.br **WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JR**
Data: 15/01/2026 07:57:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

São Vicente, janeiro de 2026.

Wanderley Sarkis Ligotte Junior
Engenheiro – Diretor de Obras Escolares DIOE