ANEXO A

MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ

MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público: Rua XV de Novembro	Nº 270	Complemento: 10º andar -Edifício Minas Gerais
Bairro: Centro	Município: Curitiba	UF: PR
Proprietário/responsável pelo uso: Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba		
CNPJ/CPF: 47.982.911/0001-25		Fone: (41) 3350-3921
Responsável técnico: Diego Aparecido de Souza		
N° do Registro: CREA-PR 208752/D		Fone: (44) 99948-8533

Área(m²)	Existente: 343,81	A construir:	Total: 343,81
Altura(m): 2,84	N° de pavimentos: 1	Ocupação do subsolo: -	
Uso, divisão e descrição: Uso: Serviços profissionais, pessoais e técnicos / Divisão: D-1 / CNAE: 8411-6/00			Risco: Moderado Carga de incêndio: 700 MJ/m²

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante: **X** concreto aço madeira outros:

Estrutura de sustentação da cobertura: **X** concreto aço madeira outros:

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	Item	Observações
	Controle de materiais de acabamento	
X	Saídas de emergência	
X	Iluminação de emergência	
X	Sinalização de emergência	
X	Extintores	
	Brigada de incêndio	
	Outros (especificar)	

4. RISCOS ESPECÍFICOS

	Item	Quantitativo	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		
	Gás liquefeito de petróleo		
	Armazenamento de produtos perigosos		
	Fogos de artifício		
	Vaso sob pressão(caldeira)		
	Outros(especificar)		

5. DIMENSIONAMENTO DA POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

	Item		Quantitativo	
	Tipos de escada			
	População		71	

Demonstrativo de cálculo (se necessário)

DIVISÃO	AMBIENTE	M²	POPULAÇÃO (PESSOASP POR M²)
D-1	Sala nobre	61,50	14
D-1	Secretário executivo	30,24	7
D-1	Sala administrativa	37,20	9
D-1	Sala de aula	50,98	17
D-1	Copa	13,23	10
D-1	Sala de reunião	23,98	10
D-1	Assessor jurídico	15,25	4
∑			71

D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119

Assinado de forma digital por D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119
Dados: 2026.08.18 22:24:36 -03'00'

Responsável técnico

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA:02971350908

Assinado de forma digital por ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA:02971350908
Dados: 2026.09.01 15:04:25 -03'00'

Proprietário ou responsável pelo uso

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:
a. Possui área total construída menor que 1500 m² para risco leve e 1000 m² para risco moderado ou elevado;
b. Possui altura igual ou inferior a 9 metros quando for risco leve;
c. Possui altura igual ou inferior a 6 metros quanto risco moderado ou elevado;
d. Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
e. Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
f. Não armazenar volume superior a 190 KG(cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergência se encontram de acordo com o constante na NPT-11 – Saídas de emergência.

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT-21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se no prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo/ capacidade extintora	
Carga d'agua	1	carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A :20-B:C
Carga de espuma mecânica		
Carga de dióxido de carbono (CO_2)		
Carga de pó BC		
Carga de pó ABC		
Outros (especificar)		

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT-20 – Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização/código da placa	Quantitativo
Indicação do sentido da saída de emergência / S1	1
Indicação do sentido da saída de emergência / S2	1
Indicação do sentido da saída de emergência /S3	11
Saída de emergência / S12	1
Extintor de incêndio / E5	1

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 10- Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	
Parede e divisória	
Teto e forro	

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 18 – Iluminação de emergência.

12. AVALIAÇÃO DO USO DO GLP (Se houver)

Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GPL no interior da edificação.

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de o Corpo de Bombeiros pode a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que não dever ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.
O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119

Assinado de forma digital por D2 ENGENHARIA LTDA:54711732000119
Dados: 2026.08.18 22:24:56 -03'00'

Responsável técnico

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA:02971350908

Assinado de forma digital por ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA:02971350908
Dados: 2026.09.01 15:05:19 -03'00'

Proprietário ou responsável pelo uso