SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 220/2026

Unidade Solicitante: 10100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitação Nº: 220/2026
Data de Emissão: 29/05/2026

Data de Envio: 29/05/2026
Data Entrega Item/Serviço:
Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 12 - POÇO ÉDEN - AVENIDA DR. SEBASTIÃO ARMELIN S/N - POÇO PRÓXIMO À EDEN QUÍMICA - CORTE PRETO
Local para Entrega: 1 - IMEDIATO
Funcionário: 2820 - LUCAS AGUIAR ANGELIERI
Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 26 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Financeira: 1 - ETAS E REDES DE ÁGUA E ESGOTO
Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: Desativação em caráter temporário de poço tubular profundo inoperante, de acordo com as normas do SP Águas.

Justificativa: A contratação se faz necessária para regularização do Poço Éden junto ao SP Águas. O poço encontra-se inoperante, sendo necessária sua desativação temporária, visando prevenir riscos de contaminação dos aquíferos e garantir a segurança durante o período de inatividade.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 45 - 26.01.3.3.90.39.17.512.0309.2.306.04.1100000
Fonte: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vl. Unit.	Vlr. Total
1	2003.2.43	1	SERV	Desativação em caráter temporário de poço tubular profundo inoperante, de acordo com as normas do SP Águas. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: Os serviços correspondem à desativação temporária de 01 (um) poço tubular profundo inoperante, com aproximadamente 350 metros de profundidade, conforme Instrução Técnica DR nº 10, de 30/05/2017, Portaria DAEE nº 1.630/2017 e ABNT NBR 12.244/2006. Os procedimentos deverão contemplar: • Retirada dos equipamentos de bombeamento; • Desinfecção do poço conforme ABNT NBR 12.244/2006,ou a que a suceder, visando evitar a poluição dos aquíferos e possíveis consequências adversas decorrentes de acidentes; • Lacração do poço, em razão da desativação temporária, mediante chapa de aço soldada ou tampa rosqueável com cadeado; • Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional legalmente habilitado para execução dos serviços. Obs.: Considerar que o poço foi perfurado em aquífero friável (poroso).	-	0,0000	0,00