PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORNELIO PROCOPIO	PRIORIDADE Nº 97	SAM	80
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	Diversas vias do bairro centro do municipio de Cornélio Procópio/PR.	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		10/06/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 10.557.230,20**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 3.318.733,60**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 7.238.496,60**
	100,00%		**31,44%**		**68,56%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R$ 10.557.230,20	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 1.727.848,89	Iniciará na Av Duque de Caxias com a instalação da placa de obra; Em seguida será realizado a fresagem das Avenidas Duque de Caxias, Marechal Deodoro e Miguel Henrique Muller; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 2	30	R$ 2.395.805,88	Nesta etapa será realizado a fresagem da Avenida Minas Gerais; Após a fresagem será realizado a limpeza geral desta Via; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;Depois será Feito a etapa de Urbanização e controle tecnologico nestas vias
Medição 3	30	R$ 2.300.517,08	Nesta etapa será realizado o reparo reparo profundo das RUas Cristiano Altamiro e Dom Pedro; Após esta estapa sera realizado a fresagem das Ruas Altamiro de Pereira, Antonio Liranço Rua Colombo, Cristano Altamiro e Dom Pedro; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ; Depois será Feito a etapa de Urbanização, sinalização viaria e controle tecnologico nestas vias
Medição 4	30	R$ 775.601,92	Nesta etapa será realizado o reparo reparo profundo das Ruas Ebenezer e José Pereira Lima; Após esta estapa sera realizado a fresagem das Rua Ebenezer, Esmeralda, Jose Oswaldo e José Pereira Lima; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ; Depois será Feito a etapa de Urbanização, sinalização viaria e controle tecnologico nestas vias
Medição 5	30	R$ 1.859.802,30	Nesta etapa será realizado o reparo reparo profundo da Rua Thais Helena Souza; Após esta estapa sera realizado a fresagem das Ruas Maria da Penha Rosete, Padre Kantnich, Av Presidente Dutra, Rubens Lisboa, Santa Catarina, Thais Helena Souza e Tenente Roberto; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ; Depois será Feito a etapa de Urbanização e controle tecnologico nestas vias
Medição 6	30	R$ 1.497.654,13	Nesta etapa será realizado o reparo reparo profundo da Travessa Presidente Kenedy; Após esta estapa sera realizado a fresagem das Ruas Tiradentes, Tokuichi Tsukuda, Topazio, Travisa Geraldo Araujo e Presidente Kenedy; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ; Depois será Feito a etapa de Urbanização e controle tecnologico nestas vias

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
VANDERLEI CLARO - PR-184783/D - ART/RRT Nº 1720262161960	RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Assinado de forma digital por RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Dados: 2026.06.12 17:51:21 -03'00' **RAPHAEL DIAS SAMPAIO**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDERLEI CLARO
Data: 12/06/2026 15:38:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br