PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTANA DO ITARARE		PRIORIDADE Nº 64	SAM	42
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ			LOTE nº	1
Local da Obra:	PARQUE BARIGUI		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SEDEF		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		22/06/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	14		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 2.506.119,45**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 646.038,14**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.860.081,31**
			25,78%		**74,22%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	420	R$ 2.506.119,45	
Etapa 1 - Inicío	30	R$ 129.673,76	Execução de instalações provisórias, incluindo tapumes, portões, barracão de obras, ligação provisória de água e energia. Execução do Muro de divisa,Terraplenagem.
Etapa 2	30	R$ 172.980,00	Execução de fundaçoes (estacas e baldrames).
Etapa 3	30	R$ 259.448,30	Execução de fundaçoes (estacas e baldrames), inicio da estrutura e impermeabilizaçao
Etapa 4	30	R$ 222.352,15	Terraplenagem,conclusao das fundaçoes (estacas e baldrames), execução da estrutura e impermeabilizaçao
Etapa 5	30	R$ 241.452,85	execuçao das estruturas, inicio das instalaçoes hidrossanitarias, e revestimento muro
Etapa 6	30	R$ 213.172,66	Inicio da alvenaria e das instalaçoes elétricas, execuçao das instalaçoes hidrossanitarias, revestimento do muro
Etapa 7	30	R$ 190.705,31	Execuçao da alvenaria, instalaçoes eletricas , hidrossanitarias conclusao revestimento muro
Etapa 8	30	R$ 201.605,91	Execuçao da alvenaria, instalaçoes eletricas , hidrossanitarias conclusao revestimento muro, divisorias em granito
Etapa 9	30	R$ 154.868,64	Conclusao da alvenaria, das instalaçoes eletricas, hidrossanitarias, revestimento da alvenaria.
Etapa 10	30	R$ 129.363,58	Inicio da execuçao da cobertura, instalaçoes das esquadrias
Etapa 11	30	R$ 145.812,42	execução da cobertura, esquadrias , revestimento das paredes
Etapa 12	30	R$ 180.786,86	conclusao alvenaria, execução da cobertura, esquadrias , revestimento das paredes
Etapa 13	30	R$ 85.973,37	conclusao, execução da cobertura, esquadrias , revestimento das paredes
Etapa 14	30	R$ 177.923,64	conclusao cobertura, esquadrias e serviços diversos creche e implantaçao.

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
CESAR MARANGON:54485290972 Assinado de forma digital por CESAR MARANGON:54485290972 Dados: 2026.06.22 16:27:22 -03'00'	ELCIO JOSE VIDAL:57224030910 Assinado de forma digital por ELCIO JOSE VIDAL:57224030910 Dados: 2026.06.22 16:35:09 -03'00'
CESAR MARANGON - CREA PR-18.388/D	**ELCIO JOSÉ VIDAL**

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE