PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	**NOVA SANTA ROSA**		**PRIORIDADE Nº 85**	**SAM**	**64**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**			**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**SEDE DO MUNICIPIO**	**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025**			
Fonte do Recurso:	**PAM**	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**			**07/07/2026 - ter**
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	**06**				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA								
					1	2	3	4	5	6			
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)	98	Sim	16	17	16	18	15	16			
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)	109	Sim	18	20	18	19	17	17			
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)	129	Sim	21	23	21	23	20	21			
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)	109	Sim	18	20	18	19	17	17			
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)	129	Sim	21	23	21	23	20	21			
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)	129	Sim	21	23	21	23	20	21			
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)	6	Sim	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

Resp. Técnico (assinatura digital):

MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973

Assinado digitalmente por MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30253070000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.07 15:53:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS CALHAU BOTELHO - CREA PR-161690/D - ART/RRT Nº 1720263761219

Prefeito(a) (assinatura digital):

LARI HITZ:25146416915

Assinado de forma digital por LARI HITZ:25146416915
Dados: 2026.07.07 16:37:25 -03'00'

LARI HITZ

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE