

1. MATRIZ DE RISCOS

1.1. A CONTRATADA assume, integral e exclusivamente, todos os riscos relacionados ao presente contrato, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

1.2. A Matriz de Risco é o instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades do CONTRATANTE e do CONTRATADO na execução do contrato.

1.3. A análise dos riscos associados a este contrato é realizada através da matriz de risco abaixo que tem como objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Modificações das especificações do serviço	Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo	Aumento de prazo e custos	Reequilíbrio econômico-financeiro/aditivo contratual	CAIXA
Inflação Flutuação de Câmbio Aumento desproporcionais de custo de insumos	Diminuição da margem de lucro da empresa	Aumento do custo	Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Planejamento de compras Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratada, caso seja decorrente de atrasos na execução dos serviços injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade
Caso Fortuito ou força maior	Situações que configurem caso fortuito ou força maior.	Aumento do custo Atraso no cronograma	Seguro de Risco de Engenharia	Contratada
Danos a terceiros	Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões durante os serviços.	Aumento prazo e custos	Seguros	Contratada
Falta de qualificação de pessoal	Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço	Retrabalhos Aumento de prazos e custos	Exigência de qualificação técnica na contratação	Contratada
Roubos ou furtos no local dos serviços.	Prejuízos gerados por segurança inadequada no local dos serviços, gerando custos adicionais	Aumento prazo e custos	Administração local e vigilância do local 24h	Contratada
Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação dos serviços.	Aumento de prazo	Qualificação econômico-financeira adequada ao porte dos serviços Planejamento financeiro	Contratada