



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Seção I da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017

Órgão: Exército Brasileiro Comissão Regional de Obras 5	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção Técnica da CRO 5	
Responsável pela Demanda: Davi Nowicki Giese	Matrícula/SIAPE: EB 010.117.617-0
Email: nowicki.davi@eb.mil.br	Telefone: +55 (41) 3268-0147

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso

Contratação do projeto de reforço de fundação para o Ginásio Poliesportivo do 63º Batalhão de Infantaria. A obra de construção do Ginásio Poliesportivo do 63º BI está em andamento na fase de fundações. Durante o processo de perfuração das estacas tipo hélice contínua, não foi possível atingir a profundidade prevista das estacas em alguns blocos. Em um dos casos, foi identificada uma rocha a apenas 3 metros de profundidade abaixo do bloco a ser executado.

A ocorrência de rocha abaixo do bloco e a impossibilidade de perfuração das estacas nas profundidades de projeto ensejam a necessidade de revisão do projeto de fundações e definição de novas soluções para garantir a estabilidade da edificação.

Em razão da complexidade do tema e da urgência da situação, optou-se pela contratação de empresa especializada em geotecnia por dispensa de licitação de baixo valor, em conformidade com o art.75, inc I, por se tratar de serviço de engenharia.

Ainda, optou-se pela não divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, dadas as justificativas a seguir:

- A contratação é urgente visto que a obra se encontra em andamento e a empresa mobilizada no canteiro. O projeto básico da obra é de responsabilidade da Administração e, embora se trate de um fato superveniente, a solução também deve ser de responsabilidade da Administração. Assim sendo, caso a empresa venha a ter prejuízos por funcionários ociosos ou por desmobilização e nova mobilização da obra, os custos devem ser repassados ao contratante. Esses custos tendem a ser maiores do que a contratação em pauta;
- O objeto é bastante específico e possui mercado restrito, de tal forma que não há expectativa de redução dos valores das propostas via dispensa eletrônica; e
- Há necessidade de visita ao local da obra para compreensão da situação e acompanhamento dos serviços a serem realizados. Como os serviços são de baixo custo, a tendência é de participação apenas de empresas locais, pois os custos de deslocamento poderiam ser muito representativos para empresas distantes, de tal forma que não se demonstra vantajosa uma concorrência a nível nacional.

2. Quantidade de serviço a ser contratada	
O serviço é unitário. Deve ser realizada a análise do projeto de fundações existente, o estudo do relatório de perfuração das estacas hélice contínua, a visita ao local para verificação da situação e a definição, dimensionamento e detalhamento da solução a ser utilizada.	
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços	
Tão logo se encerre o processo licitatório, após a emissão da ordem de serviço.	
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização	
Nome: 1º Ten Edilene Muniz de Oliveira	Fiscalização será nomeado em BI após licitação.
Curitiba, PR, 18 de julho de 2023. DAVI NOWICKI GIESE – Capitão Chefe da Subseção de Projetos Responsável pela Formalização da Demanda	