

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	THAMIRYS BARBARA GONCALVES RIBEIRO	24/09/2026 10:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 02 sistemas de compressão de 50HP, fornecimento em regime turnkey.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas do objeto com informações insuficientes excessivas para realização dos serviços.	Fracasso do processo licitatório por desinteresse ou do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação				
	2	Diminuição da competição na licitação				
P-01	3	Contratação dos itens que não atendem ao LFDA/MG				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados, revisão no Termo de Referência.		Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
R-02	C-01	Reunir com os Agentes da Contratação para avaliar os motivos que levaram ao insucesso da Contratação.		Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES RIBEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Justificativa insuficiente para demonstrar necessidade de contratação.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação				
	2	Reprovação da AGU				
P-01	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados, com justificativas que demonstrem planejamento da contratação.		Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Reunir com os Agentes da Contratação para avaliar a forma de planejamento da contratação.		Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES RIBEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pesquisas de preços que não reflitam a realidade de mercado,	Pesquisa de preços realizada sem considerar os				

R-03	não atendendo ao disposto na Instrução Normativa 65/2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	critério custo x benefício.			
Impactos				
1	Aquisição com valor acima do preço de mercado ou licitação deserta ou fracassada.			
Ações Preventivas				
P-01	Ampliação da pesquisa de mercado seguindo a Instrução normativa vigente.	Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA		LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO
Ações de Contingência				
C-01	Reunir com os Agentes da Contratação para avaliar os motivos que levaram ao insucesso da pesquisa de mercado.	Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA		LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato	Fornecedor não atender as demandas contratadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações no Edital.				
	2	Atrasos na contratação.				
3	Problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	O responsável pela elaboração do Edital e anexos deverão verificar a coerência entre o Edital e seus anexos, seguindo as cláusulas e modelos disponibilizados pela AGU.			Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento da equipe.			Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA	LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital, Licitação Deserta ou fracassada	Deficiências nos Estudos Técnicos Preliminares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhorar as especificações técnicas constantes nos Estudos Técnicos Preliminares e consequentemente no Termo de Referência e/ou atualizar orçamentos (se for o caso).	Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA			LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Reunir com a Equipe de Planejamento para avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação fracassada ou deserta no intuito de evitar novo fracasso do certame e priorização na análise e respostas dos pedidos de impugnações.	Responsáveis: RENATO ARAUJO, COSTA			LUIZ GONCALVES ROGERIO RIBEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO LUIZ GONCALVES ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 11:01:38.

ROGERIO RIBEIRO COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 11:17:05.