

Cronograma de execução do objeto

Diagrama de Gantt

TAREFAS

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

7º mês

24 últimos meses

Assinatura do contrato

Reunião inicial de alinhamento

Entrega do projeto executivo e cronograma

Aprovação do projeto executivo pelo TCU

Emissão da OS para início da execução

Execução do pré-comissionamento

Implementação de toda a solução contratada

Testes de aceitação e validação operacional

Entrega do projeto as-built e cadernos de operação

Treinamento e capacitação dos usuários e operadores

Prestação da operação assistida

Prestação dos serviços de manutenção e suporte téc.

5 dias

15 dias

5 dias

5 dias

10 dias

90 dias

5 dias

10 dias

15 dias

60 dias

24 meses



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Nº	TAREFA	PRAZO / DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Assinatura do contrato	Dia 0	Marco inicial
2	Reunião inicial de alinhamento técnico e contratual	Até 5 dias após a assinatura	Envolve contratada, fiscal, gestores e TI
3	Entrega do projeto executivo e cronograma detalhado pela contratada	Até 15 dias após a reunião inicial	Deve incluir cronograma físico-financeiro
4	Avaliação técnica e aprovação do projeto executivo pela contratante	Até 5 dias após o recebimento	Pode envolver ajustes pela contratada
5	Emissão da ordem de serviço para início da execução	Até 5 dias após aprovação do projeto executivo	Documento formal autorizando o início da execução dos fornecimentos e dos serviços
6	Execução do pré-comissionamento (infraestrutura e preparação técnica)	Até 10 dias após a OS	Inclui testes elétricos, cabeamento, conectividade e layout das instalações
7	Implementação da solução de controle de acesso (hardware e software)	Até 90 dias após a emissão da OS	Inclui instalação de equipamentos, configuração dos sistemas e integração com servidores e rede
8	Testes de aceitação, comissionamento e validação operacional	Até 5 dias após a aprovação da implementação	Testes em conjunto com equipe da contratante (checklist funcional)
9	Entrega dos documentos finais: projeto as-built e cadernos de operação	Até 10 dias após a finalização dos testes	Deve conter manuais, diagramas e atualizações do projeto executivo
10	Prestação dos serviços de treinamento e capacitação dos usuários e operadores	Até 15 dias após a entrega dos cadernos técnicos	Inclui capacitação presencial e entrega de material didático
11	Prestação da operação assistida (suporte intensivo local e remoto)	60 dias corridos após o treinamento	Acompanhamento diário ou periódico pela contratada
12	Aceitação definitiva do sistema pela contratante	Ao fim da operação assistida	Marco para início da fase de manutenção
13	Prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico	24 meses após o encerramento da operação assistida	Inclui helpdesk, atualizações e suporte remoto/presencial