



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

MAPA DE RISCOS - Gerenciamento de Riscos

Após estudos e levantamentos de dados sobre a contratação, apresenta-se o Mapa de Riscos abaixo. Buscou-se identificar e analisar os principais riscos da contratação da obra de construção de calçadas e estacionamento na Rua Independência Nova União/RO.

1. FASE PREPARATÓRIA

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Plano de Ação/Controle	Responsável
Planejamento deficiente	Falhas no planejamento e especificações.	Baixa	Médio	Revisão técnica, jurídica e controle interno.	SEMOSP / Engenharia / Jurídico
Artefatos da fase preparatória inadequados	Inconsistências no ETP, TR ou pesquisa de preços.	Baixa	Médio	Revisão dos documentos antes da licitação.	SEMOSP
Quantitativos incorretos	Excesso ou insuficiência de quantitativos.	Baixa	Médio	Conferência de projetos e planilhas.	Engenharia
Documentação da empresa	Irregularidades na habilitação.	Baixa	Médio	Verificação documental e consultas oficiais.	Agente de Contratação
Atraso da publicação	Comprometimento do cronograma.	Média	Alto	Controle dos prazos processuais.	SEMOSP

2. FASE DE EXECUÇÃO

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Plano de Ação/Controle	Responsável
Atraso na obra	Descumprimento do cronograma.	Alta	Alto	Fiscalização contínua.	Gestor/Fiscal
Preço acima do mercado	Prejuízo ao erário.	Média	Alto	Uso de SINAPI/SICRO.	SEMOSP
Fiscalização ineficiente	Falhas no acompanhamento.	Média	Alto	Designação de fiscal qualificado.	Gestor e Fiscal do Contrato
Acidentes de trabalho	Riscos aos trabalhadores.	Alta	Alto	Cumprimento das NRs e uso de EPIs.	Contratada
Rescisão contratual	Inadimplemento da empresa.	Média	Médio	Aplicação das sanções e plano de contingência.	Gestor e Fiscal do Contrato

3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Identificação contínua dos riscos.
- Classificação conforme probabilidade e impacto.
- Plano de resposta com ações preventivas e de contingência.
- Monitoramento contínuo pelo gestor e fiscal.
- Comunicação periódica aos responsáveis.
- Revisão do plano sempre que houver alterações relevantes.

Nova União/RO, 03 de julho de 2026.

Rua Independência, 1135 - Centro - Nova União/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **MANASSES CALANDRELLI SODRÉ, SECRETÁRIO MUNICIPAL**, em 03/07/2026 às 12:45, horário de Nova União/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2430 de 03/08/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o ID **366058** e o código verificador **0C1CCC55**.

Referência: [Processo nº 2-598/2026](#).

Docto ID: 366058 v1