

MUNICÍPIO DE CRISTALINA-GO OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, PADRÃO FNDE PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CRISTALINA ENDEREÇO: 3ª AVENIDA, ÁREA DESTINADA A ESPORTES 03, ALPHAVILLE - SETOR ÔMEGA, DISTRITO DE CAMPOS LINDOS, CRISTALINA-GO REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 02/2026, SEM DESONERAÇÃO				
VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO				
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	FRENTE DE OBRA 1	1
		2	FRENTE DE OBRA 2	2
		3	FRENTE DE OBRA 3	3
		4	FRENTE DE OBRA 4	4
		5	FRENTE DE OBRA 5	5
		6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
		8	FRENTE DE OBRA 8	8
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	FRENTE DE OBRA 1	1
3	FUNDAÇÕES	2	FRENTE DE OBRA 2	2
4	SUPERESTRUTURA	3	FRENTE DE OBRA 3	3
		4	FRENTE DE OBRA 4	4
		5	FRENTE DE OBRA 5	5
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4	FRENTE DE OBRA 4	4
		5	FRENTE DE OBRA 5	5
		8	FRENTE DE OBRA 8	8
6	ESQUADRIAS	7	FRENTE DE OBRA 7	7
7	SISTEMAS DE COBERTURA	6	FRENTE DE OBRA 6	6
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4	FRENTE DE OBRA 4	4
		5	FRENTE DE OBRA 5	5
		6	FRENTE DE OBRA 6	6
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
10	SISTEMA DE PISOS	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	7	FRENTE DE OBRA 7	7
		8	FRENTE DE OBRA 8	8

MUNICÍPIO DE CRISTALINA-GO OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, PADRÃO FNDE PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CRISTALINA ENDEREÇO: 3ª AVENIDA, ÁREA DESTINADA A ESPORTES 03, ALPHAVILLE - SETOR ÔMEGA, DISTRITO DE CAMPOS LINDOS, CRISTALINA-GO REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 02/2026, SEM DESONERAÇÃO				
VISÃO DAS FRENTES DE OBRA POR EVENTO				
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5	FRENTE DE OBRA 5	5
		6	FRENTE DE OBRA 6	6
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	4	FRENTE DE OBRA 4	4
		5	FRENTE DE OBRA 5	5
		6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	8	FRENTE DE OBRA 8	8
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	8	FRENTE DE OBRA 8	8
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
18	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	8	FRENTE DE OBRA 8	8
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	5	FRENTE DE OBRA 5	5
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8	FRENTE DE OBRA 8	8
22	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7	FRENTE DE OBRA 7	7
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8	FRENTE DE OBRA 8	8
24	FECHAMENTO - MURO	6	FRENTE DE OBRA 6	6
		7	FRENTE DE OBRA 7	7
		8	FRENTE DE OBRA 8	8
25	SERVIÇOS FINAIS	8	FRENTE DE OBRA 8	8