



GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - OBJETO: Projeto Rodoviário de Duplicação

2 - GRUPO: Grupo D26.5

3 - EXTENSÃO TOTAL: 23,40

4 - GO-330: Ipameri / Ponte Verissimo

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240		
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 97.379,37	100	R\$ 97.379,37																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 389.517,48			100	R\$ 389.517,48														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 194.758,74					100	R\$ 194.758,74												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.063,60					100	R\$ 5.063,60												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 389.517,48									100	R\$ 389.517,48								
6		Sondagens para OAE	R\$ 86.599,18						50	R\$ 43.299,59		50	R\$ 43.299,59								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.063,60									100	R\$ 5.063,60								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 584.276,21												100	R\$ 584.276,21					
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 22.786,20												100	R\$ 22.786,20					
10	5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 97.379,37														100	R\$ 97.379,37			
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 12.659,00														100	R\$ 12.659,00			
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 194.758,74																	100	R\$ 194.758,74
13		Sondagens para OAE	R\$ 9.622,13																	100	R\$ 9.622,13
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.063,60																	100	R\$ 5.063,60
TOTAL			R\$ 2.094.444,69																		
TOTAL MENSAL			4,6%	R\$ 97.379,37	18,6%	R\$ 389.517,48	9,5%	R\$ 199.822,34	2,1%	R\$ 43.299,59	20,9%	R\$ 437.880,67	0,0%	R\$ 0,00	29,0%	R\$ 607.062,41	5,3%	R\$ 110.038,37	10,0%	R\$ 209.444,47	
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,6%	R\$ 97.379,37	23,2%	R\$ 486.896,85	32,8%	R\$ 686.719,18	34,9%	R\$ 730.018,77	55,8%	R\$ 1.167.899,44	55,8%	R\$ 1.167.899,44	84,7%	R\$ 1.774.961,85	90,0%	R\$ 1.885.000,22	100,0%	R\$ 2.094.444,69	
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			4,6%	R\$ 97.379,37	23,2%	R\$ 486.896,85	32,8%	R\$ 686.719,18	34,9%	R\$ 730.018,77	55,8%	R\$ 1.167.899,44	55,8%	R\$ 1.167.899,44	84,7%	R\$ 1.774.961,85	90,0%	R\$ 1.885.000,22	100,0%	R\$ 2.094.444,69	