

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PONTAL DO PARANA		PRIORIDADE Nº	57	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	SANTA TEREZINHA E IPANEMA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/04/2026 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	14		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
<b>Valor GLOBAL do projeto:</b>	<b>R\$ 9.092.227,93</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 3.364.375,39</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 5.727.852,54</b>	<b>63,00%</b>

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	<b>420</b>	<b>R\$ 9.092.227,93</b>	
<b>Medição 1 - Início</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 318.913,17</b>	Início da obra. Serviços preliminares e início da drenagem na Rua Santa Terezinha
<b>Medição 2</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 381.357,64</b>	Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, meio-fio e ensaios na Santa Terezinha
<b>Medição 3</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 876.830,30</b>	Base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Santa Terezinha Serviços preliminares e drenagem na Rua Vinicius de Morais
<b>Medição 4</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 711.081,32</b>	Serviços de urbanização e sinalização na Rua Santa Terezinha Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, meio-fio e ensaios na Rua Vinicius de Morais
<b>Medição 5</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 809.498,14</b>	Base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Vinicius de Morais Serviços preliminares e drenagem na Rua Oswaldo Cruz
<b>Medição 6</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 660.788,01</b>	Revestimento e urbanização na Rua Vinicius de Morais Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, meio-fio e ensaios na Rua Oswaldo Cruz
<b>Medição 7</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 749.555,69</b>	Base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Oswaldo Cruz. Serviços Preliminares e drenagem na Rua Luiz Gonzaga
<b>Medição 8</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 658.564,14</b>	Serviços de urbanização e sinalização na Rua Oswaldo Cruz. Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, meio-fio e ensaios na Rua Luiz Gonzaga
<b>Medição 9</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 705.688,93</b>	Base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Luiz Gonzaga. Serviços preliminares e drenagem na Rua Carlos Gomes/Av. Elis Regina
<b>Medição 10</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 656.417,15</b>	Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Carlos Gomes/Av. Elis Regina
<b>Medição 11</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 737.189,75</b>	Terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e ensaios na Rua Carlos Gomes/Av. Elis Regina
<b>Medição 12</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 759.751,79</b>	Base/sub-base, revestimento, meio-fio, urbanização e ensaios na Rua Carlos Gomes/Av. Elis Regina
<b>Medição 13</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 457.558,39</b>	Serviços de urbanização e sinalização na Rua Carlos Gomes/Av. Elis Regina. Serviços preliminares e drenagem na Rua Mauá
<b>Medição 14</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 609.033,51</b>	Terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio, urbanização, sinalização e ensaios na Rua Mauá. Conclusão da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE - CREA PR-148553/D - ART/RRT Nº 1720255034931	RUDISNEY GIMENES FILHO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Assinado por 2 pessoas: MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE e RUDISNEY GIMENES FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.doparana.1doc.com.br/verificacao/36FB-C574-4255-EE51> e informe o código 36FB-C574-4255-EE51





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36FB-C574-4255-EE51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE (CPF 047.XXX.XXX-10) em 17/04/2026 12:41:53 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDISNEY GIMENES FILHO (CPF 055.XXX.XXX-69) em 17/04/2026 14:31:25 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/36FB-C574-4255-EE51>