



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de topografia e levantamento topográfico cadastral, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Obras, do Município de Perobal-PR.

Assim como toda contratação pública, vislumbram-se alguns riscos que podem comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a execução do objeto e a gestão contratual.

O gerenciamento de riscos permite identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos que possam impactar negativamente a contratação, possibilitando a adoção de medidas preventivas e corretivas para assegurar a eficiência, economicidade e interesse público. Serão utilizados parâmetros qualitativos de probabilidade e impacto para classificação dos riscos identificados.

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)
Classificação
Baixo
Médio
Alto
CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)
Classificação
Baixo
Médio
Alto

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:

RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE	
<input checked="" type="checkbox"/> planejamento da contratação <input type="checkbox"/> execução do objeto <input type="checkbox"/> seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> gestão do contrato	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> baixa <input checked="" type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
DANO	
A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços efetivamente executados, comprometendo a continuidade da prestação dos serviços.	
Ação preventiva	Responsável
Acompanhar a execução orçamentária do município	Equipe de planejamento e departamento de contabilidade



MUNICIPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

Ação de contingência	Responsável
Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	Equipe de planejamento

RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO	
<input checked="" type="checkbox"/> planejamento da contratação <input checked="" type="checkbox"/> execução do objeto <input type="checkbox"/> seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> gestão do contrato	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> baixa <input checked="" type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input checked="" type="checkbox"/> alta
DANO	
Os serviços de topografia e levantamento cadastral serem executados de forma incompleta ou sem atender às necessidades técnicas da Administração Municipal.	
Ação preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma de prestação de serviços.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da contratação.	Equipe de fiscalização

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO	
<input checked="" type="checkbox"/> planejamento da contratação <input type="checkbox"/> execução do objeto <input checked="" type="checkbox"/> seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> gestão do contrato	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> baixa <input checked="" type="checkbox"/> média <input type="checkbox"/> alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> baixa <input type="checkbox"/> média <input checked="" type="checkbox"/> alta
DANO	
Atraso ou interrupção dos serviços de topografia e levantamento cadastral, prejudicando o planejamento e a execução de obras e projetos municipais.	
Ação preventiva	Responsável
Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidade e sanções previstas.	Equipe de fiscalização

RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> execução do objeto <input checked="" type="checkbox"/> seleção do fornecedor	



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

(x) gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (x) média () alta
Impacto:	() baixa () média (x) alta
DANO	
Falhas na verificação dos serviços executados, medições incorretas, aceitação de levantamentos com inconsistências técnicas ou ausência de notificações à contratada.	
Ação preventiva	Responsável
Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
Realizar acompanhamento periódico, quanto à execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.	Fiscal de contratos.

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
(x) Planejamento da contratação () execução do objeto (x) seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (x) média () alta
Impacto:	() baixa (x) média () alta
DANO	
Repetição da licitação	
Ação preventiva	Responsável
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação	Equipe de planejamento e licitação.
Ação de contingência	Responsável
Repetir a licitação com o devido replanejamento.	Equipe de planejamento

PROBALIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		Risco 03	
	BAIXA	Risco 01 Risco 02 Risco 05		Risco 04
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE / IMPACTO				

Perobal – PR, 25 de Junho de 2026.

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Administração, Indústria, Comércio e Trabalho