



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG

CNPJ: 01.612.494/0001-28

Fone/Fax: (38) 3486-0768



MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO							
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG							
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	ESCALA DE RISCO		
					P	I	P*I
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS POR DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE OBRA	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATANTE	1	1	1
PROJETO	REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIAÇÃO DE COMODITIES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS	REALINHAMENTO DE PREÇOS E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
DRENAGEM	SUBLEITO ÚMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
RISCO METEOROLÓGICO	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	2	2
INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS ÍDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	1	1
CASOS FORTUITOS / FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	1	1
FINANCEIRO	AUMENTO DE CUSTO POR ATRASO DO CRONOGRAMA	ATRASO DO CRONOGRAMA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	2	2	4
SOMA					10	15	17
ESCALA DE RISCO		DEFINIÇÕES	OBS:	CONCLUSÃO			
VALORES OBTIDOS		P = PROBABILIDADE		SOMA (PxI)	Máx. Valor	Prop.	%Total
1	MUITO BAIXA	I = IMPACTO		17	225	100,00%	7,56%
2	BAIXA	CÁLCULO		TAXA DE RISCO			
3	MÉDIA	$SOMA(PxI) = \sum P:I$		CALCULADA	7,56%		
4	ALTA			ADOTADO NO BDI	0,50%		
5	MUITO ALTA			DATA	13/05/2026		
LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA ENGENHEIRO CIVIL		SIDNEY DOS REIS AMARAL SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		RONALDO SOARES MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL			