



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4121752/2023	0	CAIXA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.570,09	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.570,09	% Período:	100,00%											
2.	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, MO	2.248.002,83	% Período:	16,88%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%						
2.1.	LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO	2.248.002,83	% Período:	16,88%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%						
3.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	5.654,61	% Período:	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	17,83%						
3.1.	DRENAGEM	5.654,61	% Período:	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	17,83%						
4.	SERVIÇOS FINAIS	5.793,04	% Período:						100,00%						
4.1.	DESMOBILIZAÇÃO	5.793,04	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.270.020,57				%:	17,22%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,76%					
Período:	Repassé:	347.486,22	333.000,87	333.000,86	333.000,86	333.000,86	333.000,86	338.220,33							
	Contrapartida:	43.452,45	41.641,09	41.641,09	41.641,08	41.641,09	42.293,77								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	390.938,68	374.641,94	374.641,95	374.641,95	374.641,95	380.514,10								
Acumulado:	%:	17,22%	33,73%	50,23%	66,73%	83,24%	100,00%								
	Repassé:	347.486,22	680.487,09	1.013.487,95	1.346.488,81	1.679.489,67	2.017.710,00								
	Contrapartida:	43.452,45	85.093,54	126.734,63	168.375,71	210.016,80	252.310,57								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	390.938,68	765.580,62	1.140.222,57	1.514.864,52	1.889.506,47	2.270.020,57								

RESERVA DO IGUAÇU/PR
Local

quinta-feira, 27 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOZÉLIA DE LIMA RIBAS
CREA/CAU: 70.773/D-PR
ART/RRT: 1720251709870