



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

MAPA DE RISCOS DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

FASE DE ANÁLISE – TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	
(X)	Planejamento da Contratação (anterior a contratação)
()	Seleção do Fornecedor (anterior a contratação)
()	Gestão Contratual (após a contratação)

RISCO TR01 – Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SEEP
2.	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	SEEP
2.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	SEEP

RISCO TR02 – Descrição inadequada do objeto.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não autorização de prosseguimento para contratação.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	SEEP



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

2.	Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.	SEEP

RISCO TR03 – Ausência de justificativa para contratação.

Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável		
Id	Danos		
1.	Não atendimento ao princípio da motivação.		
2.	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante.	SEEP	
2.	Levantamento das necessidades da agência.	SEEP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	SEEP	

RISCO TR06 – Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto.

Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto		
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável		
Id	Danos		
1.	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.		
2.	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.		
3.	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Controle Interno / Departamento de Licitação	
2.	Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.	Departamento de Licitação	



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

3.	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.	Departamento de Licitação

RISCO TR07 – Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	(☐) Aceitável (☐) Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
2.	Reajuste do contrato em função do tempo.	
3.	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Controle Interno / Departamento de Licitação
2.	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato.	SEEP
3.	Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto aos prazos.	Controle Interno / Departamento de Licitação / ASJUR

RISCO TR08 – Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	(☐) Aceitável (☐) Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.	
2.	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3.	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	SEEP
2.	Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	SEEP
3.	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade da agência seja atendida.	Controle Interno
4.	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	Departamento de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	SEEP

RISCO TR09 – Critérios inadequados para medição e pagamento.		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	(☐) Aceitável (☐) Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Desperdício de recursos.	
2.	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	
3.	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.	SEEP
2.	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pela agência.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	GEFIN



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

RISCO TR10 – Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.	
2.	Desperdício de recursos.	
3.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Departamento de Licitação
2.	Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da agência.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.	Departamento de Licitação

RISCO TR11 – Ausência de critérios para recebimento do objeto.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (☒) Médio () Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.	
2.	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.	SEEP
2.	Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios.	Departamento de Licitação



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

RISCO TR12 – Ausência das obrigações das partes.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (☒) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (☒) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Descumprimento contratual pelas partes.	
2.	Dificuldade na fiscalização do contrato.	
3.	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Controle Interno / Departamento de Licitação / ASJUR
2.	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	SEEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Controle Interno / Departamento de Licitação

Vitor Hugo Venâncio Soares
Diretor Geral de Departamento de Recursos e Orçamentos
Matricula: 5049